

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2020-30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU										
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN				
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS						0				
TESİS GELİŞTİRME						0				
BAKIM ONARIM						0				
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJELERİN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0				
PROJELERİN YARARLANAN ÇİFTÇİ BAŞI (ADET)										
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN (MÜKURLUĞU İNERTAKİ)						0				
İ. BAŞ HAY. BAŞI						0				
K. BAŞ HAY. BAŞI						0				

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU										
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN				
	KÖY ADET	NÜFUS	ADET	BAĞLI NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
BİREYSEL FÖSEPTİK (Ad)										
SIZDIRMALI FÖSEPTİK (Ad)										
SIZDIRMASIZ FÖSEPTİK (Ad)										
KLASİK ARITMA (Ad)										
PAKET ARITMA (Ad)										
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)										
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)										
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN				
KANALİZASYON SİSTEMİ (m)	İMİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE/PVC	DİĞER				

TABLO YU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ	YHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	mustafakazici@hotmail.com

07/07/2022

Dr. Erdiç YILMAZ

Vali

Adem YILMAZ

Vali Yardımcısı

Veysi AKKÖK

Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin DIDİN

Ziraat Mühendisi

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2020-30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU				YOL				SULAMA				ATIKSU				GENEL TOPLAM			
	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	TOPLAM
İLİ:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
BİTEN	7	2	9	125	34	159														
DEVAM EDEN																				
HALE AŞAMASINDA OLAN																				
BAŞLAMAYAN																				
İPTAL																				
TOPLAM	7	2	9	130	34	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	36	173	0	173

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				1.KAT (Km)	2.KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)	88B (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	UNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN						0,47	22,00	324,785	2,05				11		122	61	58.936
BİTEN						0,98	23,20	494,991					21		151	64	69.811

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN				BİTEN			
	KÖY	BAĞLI	BAĞLI	FAYDALAN	KÖY	BAĞLI	BAĞLI	FAYDALAN
İLİ:	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	TOPLAM
	YENİ TESİS	TESİS GELİŞTİRME	BAKIM ONARIM	TOPLAM	YENİ TESİS	TESİS GELİŞTİRME	BAKIM ONARIM	TOPLAM
İLİ:	1	3	1	5	1	6	1	8
TOPLAM	0	5	0	5	0	7	0	7

KÖYDES 2019 YILI YOL İZLEME TABLOSU

[illegible]

Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		308	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	60.000,00	42.889,92	42.889,92	42.889,92	2 000	98%	71%	1	1960
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		1 456	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	60.000,00	67.789,81	67.789,81	67.789,81	2 000	147%	113%	1	2946
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		1 186	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	90.000,00	68.411,10	68.411,10	68.411,10	2 000	99%	76%	1	2973
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		1 561	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	90.000,00	64.062,05	64.062,05	64.062,05	3 000	93%	71%	1	2784
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		1 643	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	90.000,00	65.498,73	65.498,73	65.498,73	3 000	95%	136%	1	2846
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		495	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	264.303,00	275.293,72	275.293,72	275.293,72	7 000	99%	104%	1	6956
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		1 645	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	120.000,00	96.362,36	96.362,36	96.362,36	4 000	109%	109%	1	4356
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Merkezi		2 221	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	75.000,00	67.730,25	67.730,25	67.730,25	2 500	122%	90%	1	4421

Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Saklızedeği (Almanlı) Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	680	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	105.000,00	102.115,36	102.115,37	2.884,01	3.500	97%	132%	4615
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Atkadı (Aslanlı) Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Park Yolu	Merkez	1	141	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	45.000,00	30.367,00	30.676,00	14.524,00	1.500	68%	99%	1480
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Atkadı (Aslanlı) Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Park Yolu	Merkez	1	211	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	60.000,00	48.603,14	48.603,14	11.396,86	2.000	81%	113%	2257
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Kumardı Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	449	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	135.000,00	118.912,95	118.912,95	16.087,05	2.500	88%	123%	2618
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Kumardı Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	339	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	60.000,00	41.669,06	41.669,06	18.330,94	2.000	69%	97%	1935
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Sarıpınar Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	549	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	75.000,00	64.371,17	64.371,17	10.628,83	2.500	112%	157%	3918
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Kazımca Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	552	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	210.000,00	156.706,53	156.706,53	53.293,47	1.500	75%	101%	2595
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Kazımca Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	743	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	75.000,00	91.579,41	91.579,41	16.579,41	500	139%	313%	4106
Y	OSMANIYE	MİRLİZ	Kİ	Kazımca Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Park Yolu	Merkez	1	743	YOL GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	75.000,00	91.579,41	91.579,41	16.579,41	500	139%	313%	4106

Y	OSMANIYE	MEHMET Z	KIRMACALI	Kirmacalı Köyü Köyü Yolu 8500 m2 Yalı, Yalı Yalı Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	3	1.066	YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	255.000,00	172.354,21	172.354,21	82.645,99	2.000	1	68%	138%	Bu projeden artan 79.673,00 TL ödenekten 40.000,00 TL'si 2019/2 sayılı İl Tah. Kom Kararı ile; Serdar (Kaypak köyü köyü yolu 1 adet tek gözü(3x3x8) Menfez yapımına aktarılması sonucu bu proje ödenegi: 172.354,21 tl olmuştur.	Mahalle ölçümleri verilmedi	8321
Y	OSMANIYE	MEHMET Z	KOYERİ	Koyeri Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	262		YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	30.000,00	24.835,00	24.835,00	5.165,00	1.000	1	83%	120%		Mahalle ölçümleri verilmedi	1199
Y	OSMANIYE	MEHMET Z	YENİKOY	Yenikoy Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	572		YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	45.000,00	31.214,79	31.214,79	13.785,21	1.500	1	69%	101%		Mahalle ölçümleri verilmedi	1507
Y	OSMANIYE	MEHMET Z	KIRMITLI	Kirmitli Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	698		YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	90.000,00	69.834,86	69.834,86	20.165,14	3.000	1	78%	114%		Mahalle ölçümleri verilmedi	3431
Y	OSMANIYE	MEHMET Z	DEĞİRMENÖĞÜ	Değirmenözü Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	425		YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	60.000,00	60.248,00	60.248,00	248,00	2.000	1	101%	148%	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile yol projelerinden artan ve kullanılmayan 67440,00 TL ödenekten kullanılmak üzere 960 m2 parke iş arazi ve 248 TL ödenek arazi ile projenin yeni ödenegi 60.248,00 TL olmuştur	Mahalle ölçümleri verilmedi	2960
Y	OSMANIYE	MEHMET Z	BAKARCIK	Sakarcık Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez	1	518		YOL STANDARDIRININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000		0%	0%		Mahalle ölçümleri verilmedi	1

[illegible]

Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	KIZILÇAM	Merkez	1	1	479	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.000	162%	100%	1	1244
				Karıyaka												500				1195
				Merkez												750				2250
				Başınaklı (Topraklı)												250				1565
				Geldiçler Pazarcılar Dükkanları												1.500				0
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	BEKDEMİR (BİLALIK)	Diyadin	1	7	1.392	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500	163%	100%	1	610
				Keller (Central)												500				0
				Kırsık (Hafızasulu Standart)												750				1759
				Kızıllı												250				763
				Mevazalı (Çarrah)												500				1210
				Merkez				YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.000				3209
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	ARILIKLAŞ	Buğdaylık	1	2	541	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.000	158%	100%	1	1414
				Tasoluk												1.000				0
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	BURGAÇLI	Merkez	1		536	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.000	129%	100%	1	2570
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	NOHUT	Merkez	1		445	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000	156%	100%	1	1564
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	ÖRENÇİK	Merkez	1		142	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.000	159%	100%	1	3154
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	YAYLALIK	Merkez	1		351	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000	135%	100%	1	1350
Y	OSMANIYE	BAĞIÇ	İNDERESİ	Merkez	1		204	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMİŞİ	PARKE	KOYIÇI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000	139%	0%	1	1390

[illegible]

Y	OSMAYT	DZİCİ	SELVERLER	Merkuz		402	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	91.036,00	91.036,00	91.036,00	0,00	2.600	192%	100%	1	4745
Y	OSMAYT E	DZİCİ	YAZLAMAZLI	Merkuz		987	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	352.598,00	352.598,00	352.598,00	0,00	10.050	101%	100%	1	10148
Y	OSMAYT E	DZİCİ	LENİFARSAK	Merkuz			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.450	125%	100%	1	1821
Y	OSMAYT E	DZİCİ	YEŞİLDERE	Merkuz			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	86.283,00	86.283,00	86.283,00	0,00	2.500	108%	100%	1	2695
Y	OSMAYT E	DZİCİ	YERBAĞCI (BÜLKE)	Merkuz		106	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	51.035,00	100.035,00	100.035,00	0,00	1.450	245%	199%	1	5015
Y	OSMAYT E	DZİCİ	YEŞİLVAZIR (ZINDAGAN)	Merkuz			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYIÇI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.450	111%	100%	1	1623
Y	OSMAYT	DZİCİ	AKÇAĞDUTLU	Merkuz			BAKIM ve ONARIM	VİTİ KANAL	KOYIÇI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	75.314	0%	0%	1	1

Y	OSMANIYE	DZİCİ	60	İzmirdeki Kaya (HAKEM) V Tipi Kanal Yapımı Projesi (HAKEM)	BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	KOYU	20.000,00	5.2712,73	0,00	0,222	0%	100%	1	12.01.2020-13.07.2020 tarihleri arası 3 adet Oltur'u ile- 159.630,00 TL ödenen 3 adet NSİ (Okula, Sağlıkda, Yemada ve 3 çeşitli bölge)
Y	OSMANIYE	DZİCİ	35	İzmirdeki Kaya (HAKEM) V Tipi Kanal Yapımı Projesi (HAKEM)	BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	BİRİNCİ DERECE	75.000,00		0,00	0,833	0%	100%	1	12.01.2020-13.07.2020 tarihleri arası 3 adet Oltur'u ile- 159.630,00 TL ödenen 3 adet NSİ (Okula, Sağlıkda, Yemada ve 3 çeşitli bölge)
Y	OSMANIYE	DZİCİ	29	İzmirdeki Kaya (HAKEM) V Tipi Kanal Yapımı Projesi (HAKEM)	BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	BİRİNCİ DERECE	20.000,00		0,00	0,222	0%	100%	1	12.01.2020-13.07.2020 tarihleri arası 3 adet Oltur'u ile- 159.630,00 TL ödenen 3 adet NSİ (Okula, Sağlıkda, Yemada ve 3 çeşitli bölge)
Y	OSMANIYE	DZİCİ	58	İzmirdeki Kaya (HAKEM) V Tipi Kanal Yapımı Projesi (HAKEM)	BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	BİRİNCİ DERECE	20.000,00		0,00	0,222	0%	100%	1	12.01.2020-13.07.2020 tarihleri arası 3 adet Oltur'u ile- 159.630,00 TL ödenen 3 adet NSİ (Okula, Sağlıkda, Yemada ve 3 çeşitli bölge)
Y	OSMANIYE	DZİCİ	1	İzmirdeki Kaya (HAKEM) V Tipi Kanal Yapımı Projesi (HAKEM)	BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	BİRİNCİ DERECE	30.000,00		0,00	0,333	0%	100%	1	12.01.2020-13.07.2020 tarihleri arası 3 adet Oltur'u ile- 159.630,00 TL ödenen 3 adet NSİ (Okula, Sağlıkda, Yemada ve 3 çeşitli bölge)

EK	OSMANİYE	DZİCİ	Kİ	Lale Köyü Koyu ile ÇOM DÜŞÜK YOL Yapım Standartı İncelenecek Proje	ÇİTLİ	Merkez	1	662	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON (KLASİK)	KOYUÇI	27147,00	27147,00	27147,00	27147,00	27147,00	27147,00	27147,00	0,20	100%	100%	1	ÇİTLİ Kurumlar İncelenecek Proje MANSURİYOL Yapım Standartı İncelenecek Proje Bu proje ile : 986,39 m2 beton yol yapılmıştır 986,39 / 5000 = 0,197 km 986,39 / 3,5 m2 = 0,277 km	
EK	OSMANİYE	DZİCİ	Kİ	Yeni Kurumlar MANSURİYOL Yapım Standartı İncelenecek Proje	VEVİ PARSAK	Handa 170000	1		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KOYUÇI	42500,00	40710,00	42500,00	40710,00	42500,00	40710,00	42500,00	40710,00	0,20	100%	100%	1	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; Düzce İlçesi'nde bulunan (Altınözler Köyü)nden 81.123.00, Eliçli: 183.759.20 ve Gündüz: 70.121.00 TL olmak üzere; artan 335.0003.20 TL, 278.503.2 TL ödenekden;42.500,00 TL'si bu projeye aktarılmıştır. Diğer artan: 278.503.20 TL'si ise yol projelerine aktarılmıştır.

KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KÖY İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACA K KÖY SAYISI	FAYDALANACA K ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACA K TOPLAM	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "YENİ BAKIM ONARIMI")	KONUŞE ("SULU", "SUYU YETERSİZ", "YENİ BAKIM ONARIMI")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU				
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)										(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M-J-K	FİZİKİ	MADDİ	BİTİRİ
Y	OSMANIYE	Yarpuz Grubu Sarpınağzı Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI KÖYÜ MERKEZ	1	339	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	108.206,00	107.054,00	-12.946,00	%100	%672	1	27.08.2019/421 tarih-sayıllı valilik Oluru ile; bu projeden artan 60.528,00 TL içerisinde Karataş köyüne 2 adet kapajın yapımı için ödenen (17582 TL) kadar aktarılacak 2 adet kapaj yapılacaktır. Bu proje ile 4.335 metre şebeke hattı ile 2 adet kapaj yapılmıştır. İçmesuyu projelerinden artan 42.946,00 TL ve Yol Projelerinden artan 261.259,96 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek 12.03.2020-137 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır			
Y	OSMANIYE	Aşağıkardere Köyü İçmesuyu 1 adet kuyruk kapaj yapımı ve koruma alımı (tebliğli) isale hattı, depo (özellikle) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	AŞAĞIKARDERESİ KÖYÜ MERKEZ	1	173	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00	117.410,00	117.410,00	32.590,00	%100	%78	1	Bu proje ile 1 adet 30 m ³ 'lük depo 200 metre isale 408 metre şebeke ve proje dışı olarak 3 adet kapaj yapılmıştır. Bu projeden artan 32.590,00 TL ödenek, 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; Örencik köyü İçmesuyu projesine aktarılmıştır			
Y	OSMANIYE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adet 30 m ³ depo yapımı, Terfi hattı (özellikle) ve Şebeke Hattı (özellikle) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	ÖRENÇİK KÖYÜ MERKEZ	1	142	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00	182.590,00	182.590,00	0,00	%100	%121	1	Bu proje ile 1058 metredelik, 163 metre terfi 402 metre şebeke 1 adet 50 m ³ 'lük depo 5,5 PS (4 kw) Motorpomp 1 terfi binası ve 1 adet Maslak (Flaorlu) kapaj yapılmıştır. Aş Kardere İçmesuyu yapımından artan; 32.590,00 TL ödenek, 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarılacak bu proje ödenek; 182.590,00 TL olmuştur			
Y	OSMANIYE	Gökçayır - Bayındır Grubu Alibozlu Köyü Merkez Bağlı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	ALIBOZLU KÖYÜ MERKEZ	1	292	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00	90.742,00	90.742,00	81.123,00	%100	%63	1	Bu proje ile 3506 m ² şebeke yapılmıştır. Bu projeden 81.123,00 TL, Elbeyli köyü İçmesuyundan 183.759,20 TL ve Güneş köyü İçmesuyundan; 70.121,00 TL olmak üzere toplam İçmesuyundan artan: 335.003,2 TL ödenek; 56.500,00 TL'si Pirsulanlı-Gümüş köyleri terfi hattı (418 metre) na ve geriye kalan 278.503,20 TL'si ise yol projelerine aktarılmıştır (bakınız: yol projelerine !)			

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu Isale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinoğlu, Gavuroluğu ve Sarıpsınyuı membaları) (3952 metre)	ÇİTLİ KÖYÜ KARAIŞA (KARASI) BAĞLISI	I	29	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00	151.222,00	151.222,00	-27 147,00	0,100	%85	I	Bu proje ile 3 adet maslak 1952 metre şebeke ve 1 adet 10 tonluk depo yapılmıştır. 27 09 2019/2019/3 tarih-sayılı İl Tah. Kom. kararı ile, bu projeden artan; 89.987,00 TL'den 62.840,00 TL'ı sı ile bu köye 10 'Tonluk İçmesuyu Deposu ve Şebeke yapımına aktarılarak bu proje ödeneginin 151.222,00 TL olmasına ve artacak para ve 27 147,00 TL ile de; bu köye köyçe yoluna Beton Yol yapımına karar verilmiştir.			
Y	Y	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATALLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜLELZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLEERBAĞLISI	I	4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00	199.549,80	199.549,80	183 759,20	0,100	%52	I	Bu proje ile 11272 metre şebeke ve 1 adet 10 tonluk Maslak yapılmıştır.		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Gümüş Köyü Çıngırıkçı (Yırtılı) bağla ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinalı) bağla (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ Çıngırıkçı Bağla PİRSULTANLI KÖYÜ Karagöl (Cinalı) Bağla		2	145	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00	92.984,00	92.984,00	70 121,00	0,100	%68	I	Bu proje ile 4416 metre şebeke yapılmıştır.		
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş ve Pirsultanlı Köyleri Isale / terfi Hattı Yenileme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ PİRSULTANLIKÖYÜ				TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	56.500,00	56.500,00	-56 500,00	0,000	%100	I	08 11 2019/554 tarih-sayılı Yalılık Olur'u ile, Düzici İçmesuyu Projelerinden (Alibozulu köyünden 81 123,00, Elbeyli: 183 759,20 ve Gümüş: 70 121,00 TL olmak üzere) artan 335 000,20 TL ödenekten; 56 500,00 TL sı bu projeye aktarılmıştır. Diğer artan: 278 503,20 TL sı ise yol projelerine aktarılmıştır (Bakınız yol projelerine) Bu proje ile, projeye göre 418 metre terfi hattı yapılmıştır.			
EK	OSMANIYE	KADIRLI	Karadellik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet maslak ve depolarda şamandıra sisteminin yapılması	1-Yoğunluk Köyü Merkez Kas-Mirlikler Elmalı-Kayseri Zindöğen Kasat Dutlu-Dokuzagaş 2-Tahta Köyü Merkez İmrhan (güllükçükür) Taraklık (sarıelma-yanalak) Erecek (uçurum) Yapalak (dikeni) 3-Doğırmendere köyü Yağalar (Barkayası- aktaş-karayalı-yediluluk)	I	5	877	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	49.560,00	49.560,00	-49 560,00	100	100	I	460 248,59 TL ödenekli Köyiçi ve Birinci Derece Köylerinde 5 adet menfez yapım projesinden artan 49 560,00 TL ödenek 20 07 2020-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile Karadellik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan (yanda adları yazılı) 17 adet maslak ve depoda şamandıra sistemi taktılmıştır.			
			TOPLAM		7	17	2 859		1.346.648,00	1.048.763,80	1.047.611,80				9	0	0		