

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (I+I/A ÖDENEĞİ)**  
**(30.11.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU              |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | KÖY   |       | BAĞLI |       | BİREYSEL    |             | BİTEN        |              | BİTEN |       |
|                                      |                        | ADET  | NÜFUS | ADET  | NÜFUS | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER | DİĞER |
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)               |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| SİZİRMALİ FOSEPTİK (Ad)              |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| SİZİRMASIZ FOSEPTİK (Ad)             |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| KLASİK ARITMA (Ad)                   |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| PAKET ARITMA (Ad)                    | 1                      |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| DOĞAL ARITMA (Vapay Sulak Alan) (Ad) |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)            |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | UNİTE |       | BETON |       | KORİGATÖR   |             | PE / PVC     |              | DİĞER |       |
| KANALİZASYON SİSTEMİ (m)             |                        |       |       |       |       |             |             |              |              |       |       |

| TABLOYU HAZIRLAYANIN |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ADI SOYADI :         | MUSTAFA KAZICI        |
| GÖREVİ:              | VHKİ                  |
| İŞ TELEFONU          | (0328) 826 20 15      |
| CEP TELEFONU         | 0544 765 97 37        |
| E-POSTA ADRESİ       | musti8048@hotmail.com |

02/12/2022

  
**Dr. Erdinç YILMAZ**  
Vali

  
**Adem YILMAZ**  
Vali Yardımcısı

  
**Veysi ORUK**  
Merkez KHGB Müdürü

  
**Hüseyin DİDİN**  
Ziraat Mühendisi

**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (1+1/A ÖDENEĞİ)**  
**(30.11.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| İLJ: | İŞLERİN DURUMU        | İÇME SUYU              |   |    |        | YOL                    |     |    |        | SULAMA                 |   |    |        | ATIKSU                 |           |           |        | GENEL TOPLAM |  |
|------|-----------------------|------------------------|---|----|--------|------------------------|-----|----|--------|------------------------|---|----|--------|------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|--|
|      |                       | SENE BAŞINDA PLANLANAN |   | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN |     | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN |   | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN |           | EK        | TOPLAM |              |  |
|      |                       | A                      | B | C  | D      | E                      | F   | G  | H      | I                      | J | K  | L      | M=A+D+G+I              | N=B+E+H+K | O=C+F+J+L |        |              |  |
|      |                       |                        |   |    |        |                        |     |    |        |                        |   |    |        |                        |           |           |        |              |  |
|      | BİTEN                 | 6                      |   | 6  | 96     | 1                      | 97  | 1  | 1      |                        |   | 0  | 103    | 1                      | 104       |           |        |              |  |
|      | DEVAM EDEN            | 4                      |   | 4  | 4      | 2                      | 6   | 1  | 1      |                        |   | 0  | 8      | 3                      | 11        |           |        |              |  |
|      | İHALE AŞAMASINDA OLAN | 4                      |   | 4  | 0      |                        | 0   |    | 0      |                        |   | 0  | 4      | 0                      | 4         |           |        |              |  |
|      | BASLAMAYAN            | 2                      |   | 2  | 2      |                        | 2   | 1  | 1      | 1                      |   | 1  | 6      | 0                      | 6         |           |        |              |  |
|      | İPTAL                 |                        |   | 0  |        |                        | 0   | 1  | 1      |                        |   | 0  | 1      | 0                      | 1         |           |        |              |  |
|      | TOPLAM                | 16                     | 0 | 16 | 102    | 3                      | 105 | 1  | 4      | 1                      | 1 | 1  | 122    | 4                      | 126       |           |        |              |  |

## **KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU**

| KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU |              |              |                 |        |             |             |             |            |             |                |              |              |               |                  |            |              |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ          | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZ E (Km) | ASFALT |             | BETON       |             | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |              |               | YOLDAN YARALANAN |            |              |
|                           |              |              |                 | BSK    | 1. KAT (Km) | 2. KAT (Km) | KLASİK (Km) |            |             |                | SSB (Km)     | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet)       | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI |
| SENE BAŞINDA PLANLANAN    |              |              |                 |        |             |             |             | 241.690    | 1,1         | 90,0           |              | 2            |               | 89               | 12         | 37.161       |
| BİTEN                     |              |              |                 |        |             |             | 12,50       | 96.592     | 1,10        | 90,00          |              | 2            |               |                  |            |              |

## KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

| KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU |                        |                      |              |                      |        |                    |              |                      |              |                      |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ               | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                      |              |                      |        |                    | BİTEN        |                      |              |                      |
|                                | KÖY                    |                      | BAGIŞI       |                      | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY          |                      | BAGIŞI       |                      |
|                                | SUSUZ (Adet)           | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |        |                    | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |
| YENİ TESİS                     |                        | 11                   |              | 2                    | 13     | 3.792              |              |                      |              |                      |
| TESİS GELİŞTİRME               |                        | 1                    |              |                      | 1      | 875                |              |                      |              |                      |
| BAKIM ONARIM                   |                        | 3                    |              |                      | 3      | 601                |              |                      |              |                      |
| TOPLAM                         | 0                      | 12                   | 0            | 2                    | 17     | 5.268              | 0            | 0                    | 0            | 0                    |

## KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

| KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU |                                            |                        |                |                  |                  |                        |        |              |                |                  |                  |                        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
|                                     | İŞLERİN NİTELİĞİ                           | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                |                  |                  |                        |        | BİTEN        |                |                  |                  |                        |        |
|                                     |                                            | GÖLET YAPIMI           | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | VERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | VERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM |
| İTİ:                                | YENİ TESİS                                 |                        |                |                  | 2                |                        | 2      |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | TESİS GELİŞTİRME                           |                        |                | 1                |                  |                        | 1      |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | BAKIM ONARIM                               |                        |                |                  |                  |                        | 0      |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | TOPLAM                                     | 0                      | 0              | 1                | 2                | 0                      | 3      | 0            | 0              | 0                | 0                | 0                      | 0      |
|                                     | PROJEDEN YARARLANAN NUFUS (ADET)           |                        |                | 270              | 1.417            |                        | 1.687  |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | PROJEDEN YARARLANAN GİFTÇİ SAYISI (ADET)   |                        |                |                  |                  |                        |        |              |                |                  |                  |                        |        |
|                                     | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |                        |                |                  |                  |                        | 0      |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | B. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0      |              |                |                  |                  |                        | 0      |
|                                     | K. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0      |              |                |                  |                  |                        | 0      |

**2022 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ (I+IIA ÖDENEĞİ)**

(30.11.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

| İŞLERİN NİTELİĞİ      | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) |                      | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)    |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | A                      | B                    |                                 |                        |                                  |                      |                      |
| İÇMESUYU              | 6.180.950,00           | 6.180.950,00         | 6.180.950,00                    | 6.180.950,00           | 1.737.742,87                     | 1.737.742,87         | 4.443.207,13         |
| YOL                   | 37.096.249,00          | 37.102.249,00        | 37.102.249,00                   | 37.102.249,00          | 17.231.514,23                    | 17.231.514,23        | 19.870.734,77        |
| SULAMA                | 709.000,00             | 703.000,00           | 703.000,00                      | 703.000,00             | 37.789,50                        | 37.789,50            | 665.210,50           |
| ATIKSU                | 957.000,00             | 957.000,00           | 957.000,00                      | 957.000,00             |                                  |                      | 957.000,00           |
|                       | 849.000,00             | 849.000,00           | 849.000,00                      | 849.000,00             |                                  |                      | 849.000,00           |
| YÖNETİM GİDERİ        |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      |                      |
| ASFALT                | 1.250.000,00           | 1.250.000,00         | 1.250.000,00                    | 1.250.000,00           | 172.394,30                       | 172.394,30           | 1.077.605,70         |
| AKARYAKIT             | 100.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00                      | 100.000,00             |                                  |                      | 100.000,00           |
| BORU ALIMI            | 800.000,00             | 402.541,73           | 402.541,73                      | 402.541,73             | 216.930,80                       | 216.930,80           | 185.610,93           |
| SAYISAL HARİTA        |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| OTOKORKULUK YAPIMI    |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| TRAFİK İŞARETLERİ     |                        | 397.458,27           | 397.458,27                      | 397.458,27             | 397.458,20                       | 397.458,20           | -397.458,20          |
| YEDEK PARÇA           |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| ARAÇ KİRALAMA         | 400.000,00             | 400.000,00           | 400.000,00                      | 400.000,00             | 129.854,21                       | 129.854,21           | 270.145,79           |
| ETÜD PROJE            |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| TEKNİK KONTROLLÜK     |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| İŞ MAKİNASI LASTİĞİ   | 450.000,00             | 450.000,00           | 450.000,00                      | 450.000,00             |                                  |                      | 450.000,00           |
| MADENİ YAĞ            |                        |                      |                                 |                        |                                  |                      | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>48.792.199,00</b>   | <b>48.792.199,00</b> | <b>48.792.199,00</b>            | <b>48.792.199,00</b>   | <b>19.923.684,11</b>             | <b>19.923.684,11</b> | <b>28.471.056,62</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.                                                                                                                                                                                 |
| GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK, (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKİYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)                                                                                                                                                                                                                                    |
| SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI ( İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneginin yüzde üçünü aşamaz. |
| MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılmış olan ödenek il ödeneginin yüzde dördünü geçemez.                                                         |



[illegible]

|          |            |                                                                    |          |        |   |     |     |                               |       |      |             |             |             |       |      |      |       |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|-----|-----|-------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 266 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 114.500.000 | 318.500.000 | 114.500.000 | 1.675 | 100% | 100% | 1057  |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 385 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 408.000.000 | 408.000.000 | 408.000.000 | 2.615 | 100% | 100% | 1.484 |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 345 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 70.000.000  | 70.000.000  | 70.000.000  | 1.140 | 100% | 29%  | 1181  |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 334 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 462.200.000 | 462.200.000 | 462.200.000 | 2.425 | 100% | 66%  | 2.403 |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 664 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 27.000.000  | 27.000.000  | 27.000.000  | 1.415 | 100% | 108% | 4.007 |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 170 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 990   | 100% | 108% | 983   |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 208 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 118.000.000 | 118.000.000 | 118.000.000 | 555   | 100% | 108% | 551   |
| OSMANIYE | 02.01.2023 | Alibeyli Kaya Köyü Yolu (02/01/2023) Parke Yatırımları İhtiyaçları | Alibeyli | Metkay | 1 | 641 | Yıl | STANDARDAŞININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜ | 444.000.000 | 444.000.000 | 444.000.000 | 3.900 | 100% | 108% | 3884  |

|         |       |                                                                              |                             |   |     |                         |        |        |            |            |            |       |      |      |   |      |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----|-------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|------|------|---|------|
| OSMAYNE | 02/21 | Gecekondu Kaya Köyü Yolu (240m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi | KARAGÖZDİK Markaz           | 1 | 270 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 1.340 | 100% | 100% | 1 | 945  |
| OSMAYNE | 02/21 | Selçuklar Kaya Köyü Yolu (70m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi  | SEİ VERİLER Markaz          | 1 | 372 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 785   | 100% | 99%  | 1 | 775  |
| OSMAYNE | 02/21 | İğdeliç Kaya Köyü Yolu (100m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi   | NEKİLİTİLEK ÖLÜ Markaz      | 1 | 160 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 43.500,00  | 43.500,00  | 43.500,00  | 335   | 100% | 100% | 1 | 216  |
| OSMAYNE | 02/21 | Çetindağ Kaya Köyü Yolu (70m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi   | YENİ-AMSA Markaz            | 1 | 306 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 91.000,00  | 91.000,00  | 91.000,00  | 700   | 100% | 71%  | 1 | 494  |
| OSMAYNE | 02/21 | Yenidere Kaya Köyü Yolu (200m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi  | YEŞİLDERE Markaz            | 1 | 404 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 700   | 100% | 100% | 1 | 688  |
| OSMAYNE | 02/21 | Yenidere Kaya Köyü Yolu (200m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi  | YEŞİLKOY (BÜLEK) Markaz     | 1 | 104 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 270   | 100% | 100% | 1 | 265  |
| OSMAYNE | 02/21 | Yenidere Kaya Köyü Yolu (200m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi  | YEŞİL YUK (ZINDAĞAN) Markaz | 1 | 459 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 970   | 100% | 100% | 1 | 980  |
| OSMAYNE | 02/21 | Yenidere Kaya Köyü Yolu (200m2) Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi  | YAZI ARAZİSİ Markaz         | 1 | 942 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 1.000 | 100% | 84%  | 1 | 840  |
| OSMAYNE | 02/21 | Sarıdamlı Kaya Köyü Yolu 0,2 km Onarım Bakım Projesi                         | Markaz                      | 1 |     | PAKKE                   | ONARIM | KOTİÇİ | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,20  | 0%   | 100% | 1 | 10,2 |
| OSMAYNE | 02/21 | Gökçayır (Hökeler) Kaya Köyü Yolu 0,9 km Onarım Bakım Projesi                | Markaz                      | 1 |     | PAKKE                   | ONARIM | KOTİÇİ | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,90  | 0%   | 100% | 1 | 3,9  |
| OSMAYNE | 02/21 | Kuşçu Kaya Köyü Yolu 250 m2 Standart Uygulama Projesi                        | KÜŞÇÜ Markaz                | 1 | 475 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 750   | 100% | 107% | 1 | 798  |
| OSMAYNE | 02/21 | Kuşçu Kaya Köyü Yolu 475 m2 Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi      | BAKAY OVA (İSNAVA) Markaz   | 1 | 343 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 417.565,00 | 417.564,48 | 417.565,00 | 4.175 | 0%   | 0%   | 1 |      |
| OSMAYNE | 02/21 | Kuşçu Kaya Köyü Yolu 200 m2 Parke Yolu Yapımı Standart Uygulama Projesi      | YENİ PROJELER Markaz        | 1 | 565 | STANDARDAZININ ÜSTÜNDÜR | PAKKE  | KOTİÇİ | 346.736,00 | 346.736,00 | 346.736,00 | 2.000 | 0%   | 0%   | 1 |      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**KÖYDES 2022 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (1+1/A ÖDENEĞİ)**  
(30.11.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

| KODU<br>"Y"<br>"D.E."<br>"E.K." | İLÇESİ   | PROJE  |                       | FAYDALANACAK KÖY<br>SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE<br>SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM<br>ÜNİTELER | NİTELİĞİ<br>("YENİ<br>TESİS",<br>"TESİS<br>GELİŞTİR<br>ME" veya<br>"BAKIM<br>ONARIM") | KONUSU<br>("SULU",<br>"SUYU<br>YETERLİZ"<br>veya<br>"SUSUZ") | PROGRAM<br>ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME<br>TUTARI | HARCAMA<br>TUTARI | ARTAN ÖDENEK<br>MİKTARI | GERÇEKLEŞME<br>YÜZDESİ |                     |        |        |                   | İŞLERİN DURUMU |                        |       |             |  |
|---------------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------|----------------|------------------------|-------|-------------|--|
|                                 |          |        |                       |                            |                              |                                 |                                                                                       |                                                              |                    |                    |                   |                         | ADİ                    | YERİ<br>(KÖY/ÜNİTE) | FİZİKİ | MADENİ | BAŞVURU<br>EDİYOR | İHL<br>ASLI    | BASLAN<br>AMARI        | İPTAL | AÇIKLAMALAR |  |
| Y                               | OSMANIYE | MERKEZ | KAYALI                | Fenk Yaylası               | 1                            |                                 | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 690.874,00         | 690.226,84         | 647,16            | %0,00                   | %0,00                  | 1                   |        |        |                   |                | İsale Hattı 4400 metre |       |             |  |
| Y                               | OSMANIYE | BAHÇE  | ARIKLIKAŞ             | Merkez                     | 1                            | 326                             | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 385.535,00         | 381.730,00         | 3.805,00          | %1,00                   | %1,00                  | 1                   |        |        |                   |                | 1 adet GİS             |       |             |  |
| Y                               | OSMANIYE | BAHÇE  | ÖRENCİK               | Merkez                     | 1                            | 149                             | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 400.000,00         |                    |                   | 400.000,00              | %1,00                  | %1,00               | 1      |        |                   |                | 1 adet GİS             |       |             |  |
| Y                               | OSMANIYE | BAHÇE  | KIZLAÇ                | Merkez                     | 1                            | 391                             | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 400.000,00         | 397.928,03         | 397.928,03        | 2.071,97                | %1,00                  | %1,00               | 1      |        |                   |                | 1 adet GİS             |       |             |  |
| Y                               | OSMANIYE | BAHÇE  | YUKARIKARDERESİ       | Çiçekli                    | 1                            | 88                              | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 434.000,00         |                    |                   | 434.000,00              | %2,00                  | %0,00               | 1      |        |                   |                |                        |       |             |  |
| Y                               | OSMANIYE | BAHÇE  | GÖKMUSTAFAALI         | Merkez                     | 1                            | 235                             | BAKIM<br>ONARIM                                                                       | SULU                                                         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00                    | %1,00                  | %1,00               | 1      |        |                   |                | 1 adet KAPTAJ          |       |             |  |
|                                 |          |        | YENİ PROJELER (1+1/A) |                            |                              |                                 |                                                                                       |                                                              |                    |                    |                   |                         |                        |                     |        |        |                   |                |                        |       |             |  |
|                                 | BAHÇE    |        | KAMAN                 | Merkez                     | 1                            | 307                             | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 397.412,50         |                    |                   | 397.412,50              | %0,00                  | %0,00               |        |        | 1                 |                |                        |       |             |  |
|                                 | BAHÇE    |        | GÖKMUSTAFAALI         | Merkez                     |                              |                                 | YENİ TESİS                                                                            | SULU                                                         | 397.412,50         |                    |                   |                         | %0,00                  | %0,00               |        |        | 1                 |                |                        |       |             |  |

| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | GÜMÜŞ          | Merkez | 1  | 464 | YENİ TESİS       | SULU | 1.051.000,00 |            |              |   | %0  |   |   |   |   |   |            |
|---|----------|------------|----------------|--------|----|-----|------------------|------|--------------|------------|--------------|---|-----|---|---|---|---|---|------------|
|   |          |            | GÜZELYURT      | Merkez | 1  | 202 |                  |      |              |            |              |   | %0  |   |   |   |   |   |            |
|   |          |            | PIRSULTANLI    | Merkez | 1  | 598 |                  |      |              |            |              |   | %0  |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | ÇOTLU          | Merkez | 1  | 128 | YENİ TESİS       | SULU | 499.000,00   |            |              | 1 | %0  |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | BAYINDIRLI     | Merkez | 1  | 392 | YENİ TESİS       | SULU | 329.000,00   |            |              | 1 | %0  |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | KARAKUZ        | Merkez | 1  | 436 | YENİ TESİS       | SULU | 112.000,00   |            |              | 1 | %0  |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | OLUKLU (ÇUNUR) | Merkez | 1  | 311 | YENİ TESİS       | SULU | 484.000,00   |            |              |   | %0  |   | 1 |   |   |   |            |
|   |          |            | YENİ PROJELER  |        |    |     |                  |      |              |            |              |   |     |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | SÖĞÜTLÜGÖL     | Merkez | 1  | 100 | BAKIM ONARIM     | SULU | 30.000,00    |            |              |   | %0  |   | 1 |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ     | YENİFARSAK     | Merkez | 1  | 206 | BAKIM ONARIM     | SULU | 60.000,00    |            |              |   | %0  |   | 1 |   |   |   |            |
|   |          |            |                |        |    |     |                  |      |              |            |              |   |     |   |   |   |   |   |            |
| Y | OSMANIYE | TOPRAKKALE | LALEGÖLÜ       | Merkez | 1  | 875 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 485.710,00   |            |              |   | %50 | 1 |   |   |   |   | 1 adet GES |
|   |          |            | GENEL TOPLAM   |        | 15 | 2   | 5.268            |      | 6.180.990,00 | 804.650,03 | 1.737.743,87 |   |     | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |            |



