

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (I+I/A ÖDENEĞİ)**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| İl: | İŞLERİN DURUMU        | İÇME SUYU              |          |           | YOL                    |          |            | SULAMA                 |          |          | ATIKSU                 |          |          | GENEL TOPLAM           |           |            |
|-----|-----------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|------------|
|     |                       | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM    | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM   | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM   | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK        | TOPLAM     |
|     |                       | A                      | B        | C         | D                      | E        | F          | G                      | H        | I        | J                      | K        | L        | M=A+D+G+J              | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L  |
|     |                       | 14                     | 3        | 17        | 101                    | 5        | 106        | 2                      | 1        | 3        |                        |          | 0        | 117                    | 9         | 126        |
| İl: | BİTEN                 | 14                     | 3        | 17        | 101                    | 5        | 106        | 2                      | 1        | 3        |                        |          | 0        | 117                    | 9         | 126        |
|     | DEVAM EDEN            |                        |          | 0         |                        |          | 0          |                        |          | 0        |                        |          | 0        | 0                      | 0         | 0          |
|     | İHALE AŞAMASINDA OLAN | 1                      |          | 1         |                        |          | 0          |                        |          | 0        |                        |          | 0        | 1                      | 0         | 1          |
|     | BAŞLAMAYAN            |                        |          | 0         |                        |          | 0          |                        |          | 0        | 1                      |          | 1        | 1                      | 0         | 1          |
|     | İPTAL                 | 1                      |          | 1         | 1                      |          | 1          | 1                      |          | 1        |                        |          | 0        | 3                      | 0         | 3          |
|     | <b>TOPLAM</b>         | <b>16</b>              | <b>3</b> | <b>19</b> | <b>102</b>             | <b>5</b> | <b>107</b> | <b>3</b>               | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>122</b>             | <b>9</b>  | <b>131</b> |

| KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU |              |              |                 |        |             |             |             |          |            |             |                |              |               |            |                  |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ          | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZ E (Km) | ASFALT |             |             | BETON       |          | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |               |            | YOLDAN YARALANAN |              |              |
|                           |              |              |                 | BSK    | 1. KAT (Km) | 2. KAT (Km) | KLASİK (Km) | SSB (Km) |            |             |                | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI       | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS |
| SENE BAŞINDA PLANLANAN    |              |              |                 |        |             |             |             |          | 241.690    | 1,1         | 90,0           |              | 2             |            | 89               | 12           | 37.161       |
| BİTEN                     |              |              |                 |        |             |             | 45,00       |          | 104.742    | 1,10        | 90,00          |              | 2             |            |                  |              |              |

| KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU |                  |                        |                            |                 |                            |        |                        |                 |                            |                 |                            |        |                           |
|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|---------------------------|
|                                | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                            |                 |                            |        |                        | BİTEN           |                            |                 |                            |        |                           |
|                                |                  | KÖY                    |                            | BAĞLISI         |                            | TOPLAM | FAYDALANA<br>CAK NÜFUS | KÖY             |                            | BAĞLISI         |                            | TOPLAM | FAYDALAN<br>ACAK<br>NÜFUS |
|                                |                  | SUSUZ<br>(Adet)        | SUYU<br>YETERSİZ<br>(Adet) | SUSUZ<br>(Adet) | SUYU<br>YETERSİZ<br>(Adet) |        |                        | SUSUZ<br>(Adet) | SUYU<br>YETERSİZ<br>(Adet) | SUSUZ<br>(Adet) | SUYU<br>YETERSİZ<br>(Adet) |        |                           |
| İl:                            | YENİ TESİS       |                        | 11                         |                 | 2                          | 13     | 3.792                  |                 | 6                          |                 | 2                          |        | 1.910                     |
|                                | TESİS GELİŞTİRME |                        | 1                          |                 |                            | 1      | 875                    |                 | 1                          |                 |                            |        | 875                       |
|                                | BAKIM ONARIM     |                        | 3                          |                 |                            | 3      | 601                    |                 | 2                          |                 |                            |        | 441                       |
|                                | TOPLAM           | 0                      | 12                         | 0               | 2                          | 17     | 5.268                  | 0               | 9                          | 0               | 2                          | 0      | 3.226                     |

| KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU |                                            |                        |                |                  |                  |                        |          |              |                |                  |                  |                        |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| İl:                                 | İŞLERİN NİTELİĞİ                           | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                |                  |                  |                        |          | BİTEN        |                |                  |                  |                        |          |
|                                     |                                            | GÖLET YAPIMI           | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM   | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM   |
|                                     |                                            |                        |                |                  |                  |                        |          |              |                |                  |                  |                        |          |
| İl:                                 | YENİ TESİS                                 |                        |                |                  | 2                |                        | 2        |              |                | 2                | 1                |                        | 3        |
|                                     | TESİS GELİŞTİRME                           |                        |                | 1                |                  |                        | 1        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|                                     | BAKIM ONARIM                               |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|                                     | <b>TOPLAM</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>1</b>         | <b>2</b>         | <b>0</b>               | <b>3</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>2</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>               | <b>3</b> |
|                                     | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)           |                        |                | 270              | 1.417            |                        | 1.687    |              |                | 942              | 615              |                        | 1.557    |
|                                     | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)   |                        |                |                  |                  |                        |          |              |                |                  |                  |                        |          |
|                                     | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
| İl:                                 | HİS GÖLETİ                                 |                        |                |                  |                  |                        |          |              |                |                  |                  |                        |          |
|                                     | B. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|                                     | K. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (I+I/A ÖDENEĞİ)**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU              |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
|                                      |                        | KÖY   |       | BAĞLI |           | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER |
|                                      |                        | ADET  | NÜFUS | ADET  | NÜFUS     |          |             |             |              |              |       |
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)               |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)             |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| KLASİK ARITMA (Ad)                   |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| PAKET ARITMA (Ad)                    | 1                      |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN |       |       |           |          |             |             |              |              |       |
|                                      |                        | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER       |             |              |              |       |
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |       |

| TABLOYU HAZIRLAYANIN |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ADI SOYADI :         | MUSTAFA KAZICI        |
| GÖREVİ:              | VHKİ                  |
| İŞ TELEFONU          | (0328) 826 20 15      |
| CEP TELEFONU         | 0544 765 97 37        |
| E-POSTA ADRESİ       | musti8048@hotmail.com |

.../04/2024

**Dr. Erdinç YILMAZ**  
Vali

**Hakan Yavuz ERDOĞAN**  
Vali Yardımcısı

**Veysi ORUK**  
Merkez KHGB Müdürü

**Hüseyin DİDİN**  
Ziraat Mühendisi

**2022 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ (I+/A ÖDENEĞİ)**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| İLİ:     | İŞLERİN NİTELİĞİ |                       | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL) |
|----------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|          |                  |                       | A                      | B                               | C                      | D                                | E                    | G=C-F             |
| OSMANİYE | İÇMESUYU         |                       | 6.180.950,00           | 6.284.513,34                    | 6.284.513,34           | 6.124.214,83                     | 6.124.214,83         | 160.298,51        |
|          | YOL              |                       | 37.096.249,00          | 37.102.896,16                   | 37.102.896,16          | 37.091.368,22                    | 37.091.368,22        | 11.527,94         |
|          | SULAMA           |                       | 709.000,00             | 598.789,50                      | 598.789,50             | 598.789,50                       | 598.789,50           | 0,00              |
|          | ATIKSU           |                       | 957.000,00             | 957.000,00                      | 957.000,00             | 957.000,00                       |                      | 957.000,00        |
|          | ORTAK ALIM       | YÖNETİM GİDERİ        | 849.000,00             | 849.000,00                      | 849.000,00             | 849.000,00                       | 849.000,00           | 0,00              |
|          |                  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | ASFALT                | 1.250.000,00           | 172.394,30                      | 172.394,30             | 172.394,30                       | 172.394,30           | 0,00              |
|          |                  |                       |                        | 82.913,32                       | 82.913,32              | 82.913,32                        | 82.913,32            | 0,00              |
|          |                  | AKARYAKIT             | 100.000,00             |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | BORU ALIMI            | 800.000,00             | 216.930,80                      | 216.930,80             | 216.930,80                       | 216.930,80           | 0,00              |
|          |                  | SAYISAL HARİTA        |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | OTOKORKULUK YAPIMI    |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | TRAFİK İŞARETLERİ     |                        | 397.458,27                      | 397.458,27             | 397.458,27                       | 397.458,27           | 0,00              |
|          |                  |                       |                        | 482.805,00                      | 482.805,00             | 482.805,00                       | 482.805,00           | 0,00              |
|          |                  | YEDEK PARÇA           |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | ARAÇ KİRALAMA         | 400.000,00             | 400.000,00                      | 400.000,00             | 400.000,00                       | 400.000,00           | 0,00              |
|          |                  | ETÜD PROJE            |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | TEKNİK KONTROLLÜK     |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          |                  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ   | 450.000,00             | 534.209,60                      | 534.209,60             | 534.209,60                       | 534.209,60           | 0,00              |
|          |                  |                       |                        | 713.288,71                      | 713.288,71             | 713.288,71                       | 713.288,71           | 0,00              |
|          |                  | MADENİ YAĞ            |                        |                                 |                        |                                  |                      | 0,00              |
|          | TOPLAM           |                       | 48.792.199,00          | 48.792.199,00                   | 48.792.199,00          | 48.537.459,23                    | 47.580.459,23        | 1.128.826,45      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENE BAŞI ÖDENEĞİ:</b> KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU:</b> PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.                                                                                                                                                                                    |
| <b>GÖNDERİLEN ÖDENEK:</b> İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKİYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK:</b> YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>YAPILAN HARCAMA:</b> HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI ( İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KALAN ÖDENEK:</b> GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>YÖNETİM GİDERLERİ:</b> KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz. |
| <b>MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:</b> Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.                                                        |

**KÖYDES 2022 YILI YOL İZLEME TABLOSU (I+I/A ÖDENEĞİ)**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| KODU<br>"Y"<br>"D.E"<br>veya<br>"EK" | İL       | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE                                                                                                                   |                      |               | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ<br>"YENİ YOL",<br>"YOL<br>STANDARDININ<br>GELİŞTİRİLMESİ"<br>veya "BAKIM<br>ve ONARIM" | KONUSU<br>("HAM<br>YOL",<br>"TESVİYE",<br>"SATHİ<br>KAPLAMA",<br>"YOL<br>STABİLİZE"<br>,"BSK",<br>"KLASİK<br>BETON", "S<br>SB", "PARK<br>E",<br>"KÖPRÜ"<br>veya<br>"MENFEZ") | YOL<br>ÖNCELİK<br>SINIFI<br>(BİRİNCİ<br>DERECE,<br>KÖYİÇİ) | PROGRAM<br>ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME<br>TUTARI | HARCAMA<br>TUTARI | ARTAN<br>ÖDENEK<br>MİKTARI | HAM<br>YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZASYON | KLASİK<br>BETON<br>YOL | SSB<br>(SİLİNDİR<br>LE<br>SİKİSTİRİLMİŞ)<br>ETON YOL | PARKE | BSK<br>ASFALT | 1.KAT<br>ASFALT | 2.KAT<br>ASFALT | TAS-<br>BETON<br>DUVAR | SANAT YAPISI |        | GERÇEKLEŞME<br>YÜZDESİ |        | İŞLERİN DURUMU          |            |                     |           |             |  |  |
|--------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------|---------|--------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|------------------------|--------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--|--|
|                                      |          |        |                  | ADI                                                                                                                     | YERİ (KÖY/ÜNİTE)     | MENFEZ<br>Ad. |                         |                           |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |                    |                   |                            |            |         |        |               |                        |                                                      |       |               |                 |                 |                        | KÖPRÜ<br>Ad. | FİZİKİ | MADDİ                  | BİTİRİ | DEV<br>AM<br>EDİ<br>YOR | HİL<br>AŞM | BASLA<br>NAMA<br>DI | İPTA<br>L | AÇIKLAMALAR |  |  |
|                                      |          |        |                  |                                                                                                                         |                      |               |                         |                           |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |                    |                   |                            |            |         |        |               |                        |                                                      |       |               |                 |                 |                        |              |        |                        |        |                         |            |                     |           |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Dervişli (Devrişliye) Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                               | DERVİŞLİ (DEVRIŞIYE) | Merkez        | 1                       |                           | 680                       | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 377.600,00         |                    | 496.849,04        | -119.249,04                | 0,0        | 0,0     | 0,0    | 0,0           | 0,0                    | 2.000                                                | 0,0   | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0                      | 0            | 140%   | 131%                   | 1      | 0                       | 0          | 0                   | 2817      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Tehçi Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                               | TEHÇİ                | Merkez        | 1                       |                           | 1325                      | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 472.000,00         |                    | 423.488,45        | 48.511,55                  |            |         |        |               |                        | 2.500                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 96%    | 90%                    | 1      |                         |            |                     | 2401      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Serdar (Kaypak) 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                    | SERDAR (KAYPAK)      | Merkez        | 1                       |                           | 316                       | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 283.200,00         |                    | 117.245,36        | 165.954,64                 |            |         |        |               |                        | 1.500                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 43%    | 41%                    | 1      |                         |            |                     | 645       |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Kırıklı Köyü Köyü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                             | KIRIKLI              | Merkez        | 1                       |                           | 182                       | STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                    | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 755.200,00         |                    | 733.636,66        | 21.563,34                  |            |         |        |               |                        | 4.000                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 103%   | 97%                    | 1      |                         |            |                     | 4134      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | İssızca Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                             | ISSIZCA              | Merkez        | 1                       |                           | 1409                      | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 472.000,00         |                    | 416.516,94        | 55.483,06                  |            |         |        |               |                        | 2.500                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 92%    | 88%                    | 1      |                         |            |                     | 2293      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Çona Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                | ÇONA                 | Merkez        | 1                       |                           | 1140                      | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 283.200,00         |                    | 285.202,21        | -2.002,21                  |            |         |        |               |                        | 1.500                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 105%   | 101%                   | 1      |                         |            |                     | 1570      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Dereci Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (Köy Merkezi:..... m2) (Yk Dereci: ..... m2) | DERELİ               | Merkez        | 1                       |                           | 1594                      | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 566.400,00         |                    | 527.569,60        | 38.830,40                  |            |         |        |               |                        | 3.000                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 98%    | 93%                    | 1      |                         |            |                     | 2904      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Yarpuz Köyü Köyü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                              | YARPUZ               | Merkez        | 1                       |                           | 733                       | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 755.200,00         |                    | 757.309,97        | -2.109,97                  |            |         |        |               |                        | 4.000                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 104%   | 100%                   | 1      |                         |            |                     | 4169      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Dereobası Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                           | DEREOBASİ            | Merkez        | 1                       |                           | 1748                      | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 188.800,00         |                    | 299.393,49        | -110.593,49                |            |         |        |               |                        | 1.000                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 170%   | 159%                   | 1      |                         |            |                     | 1697      |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Nohuttepe Köyü Köyü Yolu 500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                            | NOHUTTEPE            | Merkez        | 1                       |                           | 203                       | YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ                                                                | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 94.400,00          |                    | 71.272,24         | 23.127,76                  |            |         |        |               |                        | 500                                                  |       |               |                 |                 |                        |              | 80%    | 76%                    | 1      |                         |            |                     | 404       |             |  |  |
| Y                                    | OSMANİYE | MERKEZ | Kİ               | Kazmaca Köyü Köyü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                             | KAZMACA              | Merkez        | 1                       |                           | 183                       | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ                                                                 | PARKE                                                                                                                                                                        | KÖYİÇİ                                                     | 743.430,00         |                    | 678.820,08        | 64.609,92                  |            |         |        |               |                        | 4.000                                                |       |               |                 |                 |                        |              | 84%    | 91%                    | 1      |                         |            |                     | 3849      |             |  |  |

[illegible]

|   |                 |    |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                |   |     |              |                                                 |               |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |                              |   |  |  |      |    |
|---|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|------------------------------|---|--|--|------|----|
| Y | OSMANIYE BAĞICE | Kİ | Aşağıarcaklı Köyü Köyüçü Yolu Sanat Yapısı (İstinat Duvarı-Taş Beton Duvar: 45x2,50,4=45 m3) Yapımı Bakım Onarım Projesi                                  | ASĞARICAKLI                  | Merkez                                                                                         | 1 | 95  | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (TAŞ BETON DUVAR - İSTİNAT DUVARI) | KÖYÜÇÜ        | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.843,61  | 5.156,39  | 20.02.2024 ve 67 sayılı Valilik Otluru ile; içmesuyundan artan 49.148,74 tı ve 'yol' dan artan 76.014,53 tı olmak üzere toplam (bu projeden artan 5.156,39 tı ile birlikte) 125.163,27 tı içmesuu projelerine aktarıldı  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |      |      | 100% | 95%                          | 1 |  |  |      | 45 |
| Y | OSMANIYE BAĞICE | Kİ | Arıklıaş Köyü Taşoluk Köyüçü Yolu Sanat (İstinat Duvarı-Taş Beton Duvar:22,5x2,50,4=22,5 m3) Yapımı Bakım Onarım Projesi                                  | ARIKLASA                     | Taşoluk                                                                                        | 1 | 159 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (TAŞ BETON DUVAR- İSTİNAT DUVARI)  | KÖYÜÇÜ        | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       | 100% | 100% | 1    |                              |   |  |  | 22,5 |    |
| Y | OSMANIYE BAĞICE | 2  | İnır Sınay-Kıraçlar-Bekdemir Köyü -Keller-İndere Köyü Grup Köyüçü (KKN-002) 1 adet Sanat Yapısı Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (3x3x12 yerinde döküm) | BEKDEMİR (BİLLALİK) İNDERESİ | Merkez (Camalıoğlu) Köyü<br>Kıracık (Mahmudlu-Mızamlar)<br>Keller (Custiller)<br>İnderesi Köyü | 1 | 217 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (MENFEZ)                           | BİRNCİ DERECE | 220.000,00 | 220.000,00 | 155.871,00 | 64.129,00 | 20.02.2024 ve 67 sayılı Valilik Otluru ile; içmesuyundan artan 49.148,74 tı ve 'yol' dan artan 76.014,53 tı olmak üzere toplam (bu projeden artan 64.129,00 tı ile birlikte) 125.163,27 tı içmesuu projelerine aktarıldı |  |  |  |  |  |  | 1     | 100% | 71%  | 1    | 1 adet sanat yapısı (menfez) |   |  |  |      |    |
|   |                 |    |                                                                                                                                                           | 1                            | 129                                                                                            |   |     |              |                                                 |               |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |                              |   |  |  |      |    |
|   |                 |    |                                                                                                                                                           | 1                            | 191                                                                                            |   |     |              |                                                 |               |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |                              |   |  |  |      |    |
| Y | OSMANIYE BAĞICE | Kİ | Kaman Köyü Köyüçü Yolu Sanat (İstinat Duvarı-Taş Beton Duvar: 22,5x2,50,4=22,5 m3) Yapımı Bakım Onarım Projesi                                            | KAMAN                        | Merkez                                                                                         | 1 | 307 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (TAŞ BETON DUVAR - İSTİNAT DUVARI) | KÖYÜÇÜ        | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       | 100% | 100% | 1    |                              |   |  |  | 22,5 |    |
| Y | OSMANIYE BAĞICE | Kİ | Kaman Köyü Köyüçü Yolu Sanat (İstinat Duvarı-Taş Beton Duvar: 22,5x2,50,4=22,5 m3) Yapımı Bakım Onarım Projesi                                            | YUKARIKARDERE KÖYÜ           | Kuzgeçe                                                                                        | 1 | 45  | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (MENFEZ)                           | KÖYÜÇÜ        | 105.000,00 | 105.000,00 | 98.270,86  | 6.729,14  | 20.02.2024 ve 67 sayılı Valilik Otluru ile; içmesuyundan artan 49.148,74 tı ve 'yol' dan artan 76.014,53 tı olmak üzere toplam (bu projeden artan 6.729,14 tı ile birlikte) 125.163,27 tı içmesuu projelerine aktarıldı  |  |  |  |  |  |  | 1     | 100% | 94%  | 1    | 1 adet sanat yapısı (menfez) |   |  |  |      |    |
|   |                 |    |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                |   |     |              |                                                 |               |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |                              |   |  |  |      |    |

|   |          |       |    |                                                                                             |                      |        |   |  |     |                                 |       |        |            |            |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |      |      |   |  |  |  |  |      |      |     |
|---|----------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---|--|-----|---------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|--|--|--|--|------|------|-----|
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Alibozur Köyü Köyüçü Yolu (1075 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi            | ALIBOZLU             | Merkez | 1 |  | 266 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 318.500,00 | 318.500,00 | 318.500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99%                                                                                                                                                                                      | 100% | 1    |   |  |  |  |  | 1657 |      |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Bostanlar Köyü Köyüçü Yolu (2615 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi           | BOSTANLAR            | Merkez | 1 |  | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 498.000,00 | 498.000,00 | 498.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 99%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 1483 |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Çatak Köyü Köyüçü Yolu (1140 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi               | ÇATAK                | Merkez | 1 |  | 345 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 218.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.08.2022 tarih ve 2022/1 sayılı İTKK ile; bu proje ödenegi olan 148.000,00 TL aynı köy Sulama Projesine aktarılmış olup, ek/ialve ödenekten ise 70.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır. | 29%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      |      | 330 |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Çerçioğlu (2425 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                            | ÇERÇİOĞLU            | Merkez | 1 |  | 334 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 99%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 2403 |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Çifti (1415 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                | ÇİTLİ                | Merkez | 1 |  | 664 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 270.000,00 | 27.000,00  | 270.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 1405 |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Elibeyli Köyü Köyüçü Yolu (990 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi             | ELBEYLİ              | Merkez | 1 |  | 170 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 983  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Farsak (Akdere)Köyü Köyüçü Yolu (555 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi       | FARSAK (AKDERE)      | Merkez | 1 |  | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 551  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Gökçayır Köyü Köyüçü Yolu (3900 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi            | GÖKÇAYIR             | Merkez | 1 |  | 641 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 747.000,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 3884 |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Karagedik Köyü Köyüçü Yolu (1340 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi           | KARAGEDİK            | Merkez | 1 |  | 270 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 71%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 945  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Selverler Köyü Köyüçü Yolu (785 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi            | SELVERLER            | Merkez | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 99%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 775  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Sığirciligi Köyü Köyüçü Yolu (335 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi          | SÖĞÜTLÜGÖL           | Merkez | 1 |  | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 43.500,00  | 43.500,00  | 43.500,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 71%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 236  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Yenifarsak i Köyü Köyüçü Yolu (700 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi         | YENIFARSAK           | Merkez | 1 |  | 306 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 91.000,00  | 91.000,00  | 91.000,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 71%  | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 494  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Yeşildere Köyü Köyüçü Yolu 780 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi              | YEŞİLDERE            | Merkez | 1 |  |     | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 696  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Yeşilköy (bülke)Köyü Köyüçü Yolu (270 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi      | YEŞİLKÖY (BÜLKE)     | Merkez | 1 |  | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 51.000,00  | 51.000,00  | 51.000,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 0%   | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 265  |     |
| Y | OSMANİYE | DÜZCE | KI | Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Köyüçü Yolu (970 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | YEŞİLYURT (ZINDAĞAN) | Merkez | 1 |  | 459 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 186.047,00 | 186.047,00 | 186.047,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  |      | 969  |     |

[illegible]



|   |          |         |    | Kadirli ilçesine ait 54 adet köyde yapılacak K1 parke yol projeleri 02.08.2022 tarih ve 2022/1 sayılı İTKK ile; Klasik Beton yapımına çevrilmiştir. |               |        |   |     |                                 |       |        |              |            |            |             |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |      | Beton yollar km cinsinden yazılacaktır. |   |  |  |  |      |
|---|----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---|-----|---------------------------------|-------|--------|--------------|------------|------------|-------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------|---|--|--|--|------|
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Akköprü Köyü Köyü Yolu 1200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                         | AKKÖPRÜ       | Merkez | 1 | 217 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 164.274,00   | 125.599,20 | 74.780,72  | 89.493,28   |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  | 60%  | 46%                                     | 1 |  |  |  | 714  |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Aşağıbozkuyu Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                    | AŞAĞIBOZKUYU  | Merkez | 1 | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 273.790,00   | 209.332,00 | 138.550,57 | 135.239,43  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 66%  | 51%                                     | 1 |  |  |  | 1324 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Aşağıçıyanlı Köyü Köyü Yolu 450 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                     | AŞAĞIÇIYANLI  | Merkez | 1 | 449 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 61.603,00    | 47.099,70  | 12.954,51  | 48.648,49   |  |  | 450   |  |  |  |  |  |  |  | 28%  | 21%                                     | 1 |  |  |  | 124  |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Aydınlar Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                        | AYDINLAR      | Merkez | 1 | 214 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 136.895,00   | 104.666,00 | 154.092,43 | -17.197,43  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 147% | 113%                                    | 1 |  |  |  | 1472 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Azaplı Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                          | AZAPLI        | Merkez | 1 | 628 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 136.895,00   | 104.666,00 | 145.959,88 | -9.064,88   |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 140% | 107%                                    | 1 |  |  |  | 1395 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Bahadır Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                         | BAHADIRLI     | Merkez | 1 | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 342.238,00   | 261.665,00 | 267.103,45 | 75.134,55   |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  | 102% | 78%                                     | 1 |  |  |  | 2552 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Bekercici Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                       | BEKERECİ      | Merkez | 1 | 207 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 205.343,00   | 156.999,00 | 164.405,17 | 40.937,83   |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 105% | 80%                                     | 1 |  |  |  | 1571 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Çağık Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                           | ÇIĞCIK        | Merkez | 1 | 467 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 410.685,00   | 313.998,00 | 331.645,73 | 79.039,27   |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  | 106% | 81%                                     | 1 |  |  |  | 3169 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Çiğdemli Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                        | ÇİĞDEMLİ      | Merkez | 1 | 255 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 205.343,00   | 156.999,00 | 134.107,50 | 71.235,50   |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 85%  | 65%                                     | 1 |  |  |  | 1281 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Değirmendere Köyü Köyü Yolu 8100 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                    | DEĞIRMENDERE  | Merkez | 1 | 356 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 1.108.851,00 | 847.794,60 | 964.261,69 | 144.589,31  |  |  | 8.100 |  |  |  |  |  |  |  | 114% | 87%                                     | 1 |  |  |  | 9213 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Durmuşsofular Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                   | DURMUŞSOFULAR | Merkez | 1 | 195 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 136.895,00   | 104.666,00 | 118.111,39 | 18.783,61   |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 113% | 86%                                     | 1 |  |  |  | 1128 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Erdogdu Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                         | ERDOĞDU       | Merkez | 1 | 307 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 273.790,00   | 209.332,00 | 370.241,32 | -96.451,32  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 177% | 135%                                    | 1 |  |  |  | 3537 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Görtaz Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                          | GÖZTAŞI       | Merkez | 1 | 231 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 136.895,00   | 104.666,00 | 237.163,74 | -100.268,74 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 217% | 173%                                    | 1 |  |  |  | 2166 |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Hacıhaliloğlu Köyü Köyü Yolu 900 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                    | HACIHALILOĞLU | Merkez | 1 | 184 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 123.206,00   | 94.199,40  | 25.432,79  | 97.773,21   |  |  | 900   |  |  |  |  |  |  |  | 27%  | 21%                                     | 1 |  |  |  | 243  |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Halitağalar Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                     | HALITAĞALAR   | Merkez | 1 | 63  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 136.895,00   | 104.666,00 | 88.063,88  | 48.831,12   |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 84%  | 64%                                     | 1 |  |  |  | 841  |
| Y | OSMANİYE | KADIRLI | KI | Harkaçı Köyü Köyü Yolu 6000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                                                         | HARKAÇIĞI     | Merkez | 1 | 188 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇİ | 821.371,00   | 627.996,00 | 956.088,32 | -134.717,32 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 152% | 116%                                    | 1 |  |  |  | 9135 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

[illegible]

|   |          |        |                                                                                                     |                |        |   |  |     |              |      |              |                    |            |              |      |      |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|--|-----|--------------|------|--------------|--------------------|------------|--------------|------|------|---|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Gümüş, Güzelyurt ve Pirsultanlı Köyleri 100 m3 Betonarma Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi             | GÜMÜŞ          | Merkez | 1 |  | 464 | YENİ TESİS   | SULU | 1.051.000,00 | PROJE İPTAL EDİLDİ |            | 1.051.000,00 | %00  | %00  |   |  |  | 1 | Bu proje; 15.11.2022-290 tarih-sayılı Valilik Olur'u iptal edilerek ödeneği ile aynı köye GES yapılması şartı olarak verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                      |
|   |          |        |                                                                                                     | GÜZELYURT      | Merkez | 1 |  | 202 |              |      |              |                    |            |              |      |      |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |          |        |                                                                                                     | PIRSULTANLI    | Merkez | 1 |  | 598 |              |      |              |                    |            |              |      |      |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Çotlu Köyü İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Yeni Tesis Projesi                   | ÇOTLU          | Merkez | 1 |  | "   | YENİ TESİS   | SULU | 499.000,00   | 386.013,32         | 386.013,32 | 112.986,68   | %100 | %77  | 1 |  |  |   | Bu projeden artan:112.986,68 TL ödenek; 15.02.2023-35 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Artan ödenekten tekrar 50.000,00 TL aktarılmıştır.<br>Ödeneği:386.013,32+50.000,00=436.013,32 tl<br>Harcanan: 386.013,32+?<br>Kalan:<br>Tarih:                                                                              |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Bayındırlı Köyü İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Yeni Tesis Projesi              | BAYINDIRLI     | Merkez | 1 |  | 392 | YENİ TESİS   | SULU | 329.000,00   | 273.986,68         | 273.986,68 | 55.013,32    | %100 | %83  | 1 |  |  |   | Bu projeden artan:55.013,32 TL ödenek; 15.02.2023-35 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; içmesuyu projelerine aktarılmıştır. Artan ödenekten tekrar 40.000,00 TL aktarıldı.<br>Ödenek:273.986,68+40.000,00=313.986,68 tl<br>Harcanan: 273.986,68+40.000,00<br>Kalan:<br>Tarih:                                                                            |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Karakuz Köyü İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Yeni Tesis Projesi                 | KARAKUZ        | Merkez | 1 |  | 436 | YENİ TESİS   | SULU | 112.000,00   | 112.000,00         | 112.000,00 | 0,00         | %100 | %100 | 1 |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Oluklu (Çunur) Köyü İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Yeni Tesis Projesi          | OLUKLU (ÇUNUR) | Merkez | 1 |  | 311 | YENİ TESİS   | SULU | 484.000,00   | 604.000,00         | 590.000,00 | 14.000,00    | %00  | %00  | 1 |  |  |   | İçme ve sulam projelerinden artan 272.210,50 TL'nin 120.000,00 TL'si bu projeye aktarıldı<br>VO:15.02.2023-35<br>Sonra İçmesuyu projelerinden artan 120.000,00 TL ödenek 15.02.2023-35 tarih-sayılı V. Olur'u ile bu projeye aktarılmıştır.<br>Ödeneği:484.000,00+120.000,00=604.000,00 tl<br>Harcanan: 590.000+?<br>Kalan: 14.000<br>Tarih:           |
|   |          |        | YENİ PROJELER (U/A)                                                                                 |                |        |   |  |     |              |      |              |                    |            |              |      |      |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Söğütliköy Köyü İçmesuyu (..... Kaynağı-membası) Kaptaj ve Koruma Alanı yapımı Bakım Onarım Projesi | SÖĞÜTLÜGÖL     | Merkez | 1 |  | 160 | BAKIM ONARIM | SULU | 30.000,00    | 52.210,50          | 28.910,00  | 23.300,50    | %00  | %00  | 1 |  |  |   | İçme ve sulam projelerinden artan 272.210,50 TL'nin 22.210,50TL'si bu projeye aktarıldı<br>VO:15.02.2023-35<br>Sonra İçmesuyu projelerinden artan 22.210,50,00 TL ödenek 15.02.2023-35 tarih-sayılı V. Olur'u ile bu projeye aktarılmıştır<br>Ödeneği:30.000,00+22.210,50=52.210,5 tl<br>Harcanan: 28.910,00+?<br>Kalan: 23.300,50<br>Tarih:30.06.2023 |

|              |          |            |                                                                                                                |             |        |    |     |                  |      |              |               |              |              |      |      |    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-----|------------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y            | OSMANİYE | DÜZİÇİ     | Yenifarsak Köyü İçmesuyu (Uçoluk Kaynağı-membası) Kaptaj ve Koruma Alanı yapımı Bakım Onarım Projesi           | YENİFARSAK  | Merkez | 1  | 206 | BAKIM ONARIM     | SULU | 60.000,00    |               |              |              | %00  | %00  |    |   | 1 |   | İçme ve sulam projelerinden artan 272.210,50 TL'nin 40.000,00 TL'si bu projeye aktarıldı.<br>VO:15.02.2023-35<br>Sonra İçmesuyu projelerinden artan 22.210,50,00 TL ödenek 15.02.2023-35 tarih-sayılı V. Olur'u ile bu projeye aktarılmıştır<br>Ödeneği:60.000,00+40.000,00=100.000,00 tl<br>Harcanan: 28.910,00+?<br>Kalan:100.000,00 MEMBA KURUDU<br>Tarih: |
| EK           | OSMANİYE | DÜZİÇİ     | Gümüş, Güzelyurt ve Pirsultanlı Köyleri İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Yeni Tesis Projesi | GÜMÜŞ       | Merkez |    |     | YENİ TESİS       | SULU | 1.051.000,00 | 912.000,00    | 139.000,00   | 0,00         | 0,00 | 1    |    |   |   |   | 15.11.2022-290 tarih-sayılı Valilik Olur'u aynı köylere ait 100 m3 gömme içmesuyu deposu iptal edilerek ödenegi ile aynı köylere GES yapılması şeklinde bu proje programa alınmıştır.<br>Ödeneği:1.051.000,00<br>Harcanan:912.000,00<br>Kalan: 139.000,00<br>Tarih:31.08.2023                                                                                 |
|              |          |            |                                                                                                                | GÜZELYURT   | Merkez |    |     |                  |      |              |               |              |              |      |      |    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |          |            |                                                                                                                | PIRSULTANLI | Merkez |    |     |                  |      |              |               |              |              |      |      |    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |          |            |                                                                                                                |             |        |    |     |                  |      |              |               |              |              |      |      |    |   |   |   | İller Bankası verilerine göre Düziçi İçmesuyu ödenegi:166.646,29 TL fazla gözüküyor. (31.01.2023)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |          |            |                                                                                                                |             |        |    |     |                  |      |              |               |              |              |      |      |    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y            | OSMANİYE | TOPRAKKALE | Lalegölü Köyü İçmesuyu Kuyusu GES Güneş Enerjisi Santral) Yapımı Tesis Geliştirme Projesi                      | LALEGÖLÜ    | Merkez | 1  | 875 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 485.716,00   | 485.716,00    | 485.716,00   | 0            | %100 | %100 | 1  |   |   |   | 1 adet GES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GENEL TOPLAM |          |            |                                                                                                                |             |        | 17 | 2   | 5.434            |      | 6.180.950,00 | 13.026.919,77 | 5.994.227,37 | 1.445.096,40 |      |      | 17 | 0 | 1 | 0 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**KÖYDES 2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (I+I/A ÖDENEĞİ)**  
(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

| Y  | İLİ      | İLÇESİ | PROJE                                                                   |                        | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM") | KONUSU ("Gület Sulama", "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", | PROGRAM ÖDENEĞİ                    | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜK LÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |                    | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |       | İŞLERİN DURUMU |              |           |               |       |                                                                                                                                               |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |        | ADI                                                                     | YERİ (KÖY/ÜNİTE)       |                           |                                                                 |                                                             | (TL) J                             | (TL) K          | (TL) L         | (TL) M=J - L         |                                          |                                             | B. BAŞ HAY. SAYISI     | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ              | MADDİ | BİTTİ          | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLA NAMA DI | İPTAL | AÇIKLAMALAR                                                                                                                                   |
| Y  | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Kuşçu Köyü Sulama Suyu Enerji Temini GES Yapımı Yeni Tesis Projesi      | KUŞÇU KÖYÜ-Merkez      | 475                       | YENİ TESİS                                                      | Yeraltı Sulama                                              | 154.000,00 TL (PROJE İPTAL EDİLDİ) |                 |                | 0,00                 | PROJE İPTAL EDİLDİ                       |                                             |                        |                    | %00                 | %00   |                |              |           |               | 1     | GES YAPIMI<br>Bu proje; 13.10.2022-2 tarih-sayılı İTKK ile iptal edilerek 154.000 TL ödenek aynı köye 750 m2 parke yol yapımına aktarılmıştır |
| Y  | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Yazlamazlı Köyü Sulama Suyu Enerji Temini GES Yapımı Yeni Tesis Projesi | YAZLAMAZLI KÖYÜ-Merkez | 942                       | YENİ TESİS                                                      | Yeraltı Sulama                                              | 415.000,00                         | 413.000,00      | 413.000,00     | 2.000,00             |                                          |                                             |                        |                    | %100                | %99   | 1              |              |           |               |       | GES:02.08.2022-2022/1 SONDAJ SST,<br>Ayrıca; bu projeden artan:2.000,00 TL ödenek; 15.02.2023-35 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile;             |
|    |          |        | YENİ PROJELER (I/A)                                                     |                        |                           |                                                                 |                                                             |                                    |                 |                |                      |                                          |                                             |                        |                    |                     |       |                |              |           |               |       |                                                                                                                                               |
| Y  | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Karagedik Köyü Sulama Suyu İsale Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi        | KARAGEDİK KÖYÜ-Merkez  | 270                       | YENİ TESİS                                                      | Yerüstü Sulama                                              | 140.000,00                         |                 | 37.789,50      | 102.210,50           |                                          |                                             |                        |                    | %100                | %27   | 1              |              |           |               |       | YERÜSTÜ SULAMASI<br>B projeden artan:2.000,00 TL ödenek; 15.02.2023-35 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; içmesuyu projelerine aktarılmıştır.   |
| EK | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Çatak Köyü Sulama Suyu Yapımı Yeni Tesis Projesi                        | ÇATAK KÖYÜ-Merkez      | 345                       | YENİ TESİS                                                      | Yerüstü Sulama                                              |                                    | 148.000,00      | 148.000,00     | 0,00                 |                                          |                                             |                        |                    | %100                | %100  | 1              |              |           |               |       | 02.08.2022 tarih ve 2022/1 sayılı İTKK ile; Çatak Kİ parke ödenegi olan 148.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır.                               |
|    |          |        |                                                                         |                        |                           |                                                                 |                                                             |                                    |                 |                | 0,00                 |                                          |                                             |                        |                    |                     |       |                |              |           |               |       |                                                                                                                                               |
|    |          |        |                                                                         |                        | 2.032                     |                                                                 |                                                             | 555.000,00                         | 561.000,00      | 598.789,50     | 104.210,50           | 0                                        | 0                                           | 0                      | 0                  |                     |       | 3              | 0            | 0         | 0             | 1     |                                                                                                                                               |



KÖYDES 2022 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (I+I/A ÖDENEĞİ)  
(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

| KODU<br>"Y"<br>"D.E"<br>veya<br>"EK" | İLİ      | İLÇESİ | PROJE                                                                                                            |                             | FAYDALANACAK<br>KÖY SAYISI | FAYDALANACAK<br>ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK<br>TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ<br>("YENİ TESİS",<br>"TESİS<br>GELİŞTİRME"<br>veya "BAKIM<br>ONARIM) | KONUSU<br>( "Bireysel",<br>"Sızdırmalı",<br>"Sızdırmaz" Foseptik | PROGRAM<br>ÖDENEĞİ | SÖZLEŞ<br>ME<br>TUTARI | HARCA<br>MA<br>TUTARI | ARTAN<br>ÖDENEK<br>MİKTARI | FOSSEPTİK-<br>ARITMA<br>KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT<br>BİLGİSİ |       | GERÇEKLEŞME<br>YÜZDESİ |                 | İŞLERİN DURUMU |                 |       |             |   |  |                               |
|--------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------------|---|--|-------------------------------|
|                                      |          |        | (TL)<br>J                                                                                                        | (TL)<br>K                   |                            |                              |                              |                                                                               |                                                                  | (TL)<br>L          | (TL)<br>M=J - L        | TİPİ                  | UZUNLUĞU<br>(mt)           |                                    | FİZİKİ                      | MADDİ | BİTİ<br>İ              | DEVAM<br>EDİYOR | İHL.<br>AŞM.   | BASLAN<br>AMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR |   |  |                               |
| Y                                    | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Akçakoyunlu Köyü<br>Kanalizasyon (mevcut tesis)<br>Aritma ve Enerji Temini<br>GES Yapımı Bakım Onarım<br>Projesi | AKÇAKOYUNLU KÖYÜ-<br>Merkez | 1                          |                              | 542                          | BAKIM ONARIM                                                                  | PAKET ARITMA                                                     | 957.000,00         |                        |                       | 957.000,00                 |                                    |                             |       | %00                    | %00             |                |                 |       |             | 1 |  | PAKET ARITMA ve<br>GES YAPIMI |
|                                      |          |        |                                                                                                                  |                             |                            |                              |                              |                                                                               |                                                                  |                    |                        |                       | 0,00                       |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |                               |
|                                      |          |        |                                                                                                                  |                             |                            |                              |                              |                                                                               |                                                                  |                    |                        |                       | 0,00                       |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |                               |
|                                      |          |        |                                                                                                                  |                             |                            |                              |                              |                                                                               |                                                                  |                    |                        |                       | 0,00                       |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |                               |
|                                      |          |        |                                                                                                                  |                             |                            |                              |                              |                                                                               |                                                                  |                    |                        |                       | 0,00                       |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |                               |
|                                      |          |        |                                                                                                                  |                             | 1                          | 0                            | 542                          |                                                                               |                                                                  | 957.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 957.000,00                 |                                    |                             | 0,00  |                        |                 | 0              | 0               | 0     | 1           | 0 |  |                               |