

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2023 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| İl: | İŞLERİN DURUMU        | İÇME SUYU              |          |           | YOL                    |          |           | SULAMA                 |          |          | ATIKSU                 |          |           | GENEL TOPLAM           |           |           |
|-----|-----------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                       | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM    | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM    | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM   | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK       | TOPLAM    | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK        | TOPLAM    |
|     |                       | A                      | B        | C         | D                      | E        | F         | G                      | H        | I        | J                      | K        | L         | M=A+D+G+J              | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L |
|     | BİTEN                 | 14                     | 1        | 15        | 50                     | 2        | 52        | 1                      |          | 1        |                        |          | 0         | 65                     | 3         | 68        |
|     | DEVAM EDEN            |                        |          | 0         | 0                      |          | 0         | 0                      |          | 0        |                        |          | 0         | 0                      | 0         | 0         |
|     | İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0                      |          | 0         | 0                      |          | 0         | 0                      |          | 0        |                        |          | 0         | 0                      | 0         | 0         |
|     | BAŞLAMAYAN            | 1                      |          | 1         | 0                      |          | 0         | 1                      |          | 1        | 1                      |          | 3         | 0                      | 3         |           |
|     | İPTAL                 | 7                      |          | 7         | 7                      |          | 7         |                        |          | 0        |                        |          | 14        | 0                      | 14        |           |
|     | <b>TOPLAM</b>         | <b>22</b>              | <b>1</b> | <b>23</b> | <b>57</b>              | <b>2</b> | <b>59</b> | <b>2</b>               | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> | <b>82</b> | <b>3</b>               | <b>85</b> |           |

**KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU**

| İŞLERİN NİTELİĞİ       | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZ E (Km) | ASFALT |             | BETON       |             | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |              |               | YOLDAN YARALANAN |            |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                        |              |              |                 | BSK    | 1. KAT (Km) | 2. KAT (Km) | KLASİK (Km) |            |             |                | SSB (Km)     | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet)       | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS |
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |              |              |                 |        |             |             |             | 232.254    |             | 36,0           |              |              |               |                  | 52         | 7            | 26.215       |
| BİTEN                  |              |              |                 |        |             |             | 31,46       | 45.845     |             | 36,00          |              |              |               |                  |            |              |              |

**KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU**

| İl: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                      |              |                      |           |                  | BİTEN        |                      |              |                      |           |                  |
|-----|------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|
|     |                  | KÖY                    |                      | BAĞLISI      |                      | TOPLAM    | FAYDALANAN NÜFUS | KÖY          |                      | BAĞLISI      |                      | TOPLAM    | FAYDALANAN NÜFUS |
|     |                  | SUSUZ (Adet)           | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |           |                  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |           |                  |
|     | YENİ TESİS       |                        | 17                   |              | 3                    | 20        | 6.074            |              | 19                   |              | 4                    | 23        | 1.911            |
|     | TESİS GELİŞTİRME |                        | 3                    |              | 1                    | 4         | 2.197            |              | 3                    |              | 1                    |           | 2.197            |
|     | BAKIM ONARIM     |                        | 3                    |              | 3                    | 6         | 897              |              | 1                    |              | 3                    |           | 424              |
|     | <b>TOPLAM</b>    | <b>0</b>               | <b>23</b>            | <b>0</b>     | <b>7</b>             | <b>30</b> | <b>9.168</b>     | <b>0</b>     | <b>23</b>            | <b>0</b>     | <b>8</b>             | <b>31</b> | <b>4.532</b>     |

**KUÇUK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU**

| İl: | İŞLERİN NİTELİĞİ                           | SENE BAŞINDA PLANLANAN |                |                  |                  |                        |          | BİTEN        |                |                  |                  |                        |          |
|-----|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|     |  | GÖLET YAPIMI           | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM   | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM   |
|     | YENİ TESİS                                 |                        |                | 2                |                  |                        | 2        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | TESİS GELİŞTİRME                           |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | BAKIM ONARIM                               |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | <b>TOPLAM</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>2</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b> |
|     | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)           |                        |                | 1.417            |                  |                        | 1.417    |              |                | 942              | 615              |                        | 1.557    |
|     | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)   |                        |                |                  |                  |                        |          |              |                |                  |                  |                        |          |
|     | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | HIS GÖLETİ                                 |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | B. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |
|     | K. BAŞ HAY. SAYISI                         |                        |                |                  |                  |                        | 0        |              |                |                  |                  |                        | 0        |

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2023 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
**(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU              |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN |       |       |           |          |             |             |              |              |
|                                      |                        | KÖY   |       | BAĞLI |           | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK |
|                                      |                        | ADET  | NÜFUS | ADET  | NÜFUS     |          |             |             |              |              |
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)               |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)             |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| KLASİK ARITMA (Ad)                   |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| PAKET ARITMA (Ad)                    | 1                      |       |       | 1     | 542       |          |             |             |              |              |
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |
| İŞLERİN NİTELİĞİ                     | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN |       |       |           |          |             |             |              |              |
|                                      |                        | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER       |             |              |              |
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)            |                        |       |       |       |           |          |             |             |              |              |

| TABLOYU HAZIRLAYANIN |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ADI SOYADI:          | MUSTAFA KAZICI        |
| GÖREVİ:              | Programcı             |
| İŞ TELEFONU          | (0328) 826 20 15      |
| CEP TELEFONU         | 0544 765 97 37        |
| E-POSTA ADRESİ       | musti8048@hotmail.com |

.../04/2024

**Dr. Erdinç YILMAZ**  
Vali

**Hakan Yavuz ERDOĞAN**  
Vali Yardımcısı

**Veysi ORUK**  
Merkez KHGB Müdürü

**Hüseyin DİDİN**  
Ziraat Mühendisi

2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ  
(31.03.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

| İLİ:     | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)   |              |      |
|----------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
|          |                  | A                      | B                               | C                      | D                                | E                    | G=C-F               |              |      |
|          | İÇMESUYU         | 12.299.434,00          | 13.172.227,87                   | 13.172.227,87          | 10.361.152,45                    | 10.361.152,45        | 2.811.075,42        |              |      |
|          | YOL              | 33.429.492,00          | 32.556.698,13                   | 32.556.698,13          | 32.556.445,75                    | 32.556.445,75        | 252,38              |              |      |
|          | SULAMA           | 1.150.000,00           | 1.150.000,00                    | 1.150.000,00           | 1.014.000,00                     | 1.014.000,00         | 136.000,00          |              |      |
|          | ATIKSU           | 1.000.000,00           | 1.000.000,00                    | 1.000.000,00           |                                  |                      | 1.000.000,00        |              |      |
| OSMANIYE | ORTAK ALIM       | YÖNETİM GİDERİ         | 1.752.563,00                    | 1.752.563,00           | 1.752.563,00                     | 368.325,00           | 368.325,00          | 1.384.238,00 |      |
|          |                  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ  |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | ASFALT                 | 3.000.000,00                    | 148.643,40             | 148.643,40                       | 148.643,40           |                     | 148.643,40   |      |
|          |                  | AKARYAKIT              | 300.000,00                      |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | BORU ALIM              | 2.250.000,00                    | 2.250.000,00           | 2.250.000,00                     | 1.205.280,00         | 1.205.280,00        | 1.044.720,00 |      |
|          |                  | SAYISAL HARİTA         |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | OTOKORKULUK YAPIMI     |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | TRAFİK İŞARETLERİ      | 750.000,00                      | 750.000,00             | 750.000,00                       | 750.000,00           | 750.000,00          | 0,00         |      |
|          |                  |                        |                                 | 1.440.000,00           | 1.440.000,00                     | 1.440.000,00         | 1.440.000,00        | 0,00         |      |
|          |                  | YEDEK PARÇA            |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | ARAÇ KİRALAMA          | 1.500.000,00                    | 508.055,11             | 508.055,11                       | 165.336,16           | 165.336,16          | 342.718,95   |      |
|          |                  | ETÜD PROJE             |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | TEKNİK KONTROLLÜK      |                                 |                        |                                  |                      |                     | 0,00         |      |
|          |                  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ    |                                 |                        | 1.178.076,60                     | 1.178.076,60         | 1.178.076,60        | 1.178.076,60 | 0,00 |
|          |                  |                        |                                 |                        | 21.923,40                        | 21.923,40            | 21923,4             | 21.923,40    | 0,00 |
|          |                  |                        | 1.411.356,60                    | 1.411.356,60           | 1.411.356,60                     | 1.411.356,60         | 0,00                |              |      |
|          |                  |                        | 300.000,00                      | 300.000,00             | 300.000,00                       | 300.000,00           | 0,00                |              |      |
|          |                  |                        | 991.944,89                      | 991.944,89             | 991.944,89                       | 991.944,89           | 0,00                |              |      |
|          | MADENİ YAĞ       |                        |                                 |                        |                                  | 0,00                 |                     |              |      |
|          | <b>TOPLAM</b>    | <b>58.631.489,00</b>   | <b>58.631.489,00</b>            | <b>58.631.489,00</b>   | <b>51.890.560,85</b>             | <b>51.763.840,85</b> | <b>6.867.648,15</b> |              |      |

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKIYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI ( İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

**KÖYDES 2023 YILI YOL İZLEME TABLOSU**  
**(31.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| KODU<br>"Y" : YERİ<br>"E" : EK | İLİ      | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE  |                      | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM YOL (M) | NİTELİĞİ<br>(YENİ YOL, "YOL<br>STANDARDININ<br>GELİŞTİRİLMESİ"<br>veya "BAKIM ve<br>ONARIM) | KONUSU<br>("BİSM<br>YOL",<br>"TESVİYE",<br>"SATHI<br>KAPLAMA",<br>"STABİLİZE",<br>"BSK",<br>"KLASİK<br>BETON", "SS<br>B", "PARKE",<br>veya<br>"MENFEZ") | YOL<br>ÖNCELİK<br>SINIFI<br>(BİRİNCİ<br>DERECE,<br>KÖYİÇİ) | PROGRAM<br>ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME<br>TUTARI | HARCAMA<br>TUTARI | ARTAN<br>ÖDENEK<br>MİKTARI | HAM<br>YOL<br>Km | TESVİYE<br>Km | ONARIM<br>Km | STABİLİZE<br>Km | KLASİK<br>BETON<br>YOL<br>Km | SSB<br>(SİLİNDİR<br>LE<br>SİKİRTİLE<br>LİMS)<br>BETON<br>Km | PARKE<br>m <sup>2</sup> | BSK<br>ASFALT<br>Km | L. KAT<br>ASFALT<br>Km | 2. KAT<br>ASFALT<br>Km | TAS-<br>BETON<br>DUVAR<br>m <sup>3</sup> | SANAT YAPISI<br>MENFEZ<br>Ad.<br>KÖPRÜ<br>Ad. | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |                 | İŞLERİN DURUMU |                 |       |             |  |   |   |      |      |
|--------------------------------|----------|--------|------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------------|--|---|---|------|------|
|                                |          |        |                  | (TL)<br>J  | (TL)<br>K            |                         |                           |                             |   |   |  | (TL)<br>L          | (TL)<br>M=J - L    | FİZİKİ            | MADDİ                      |                  |               |              |                 |                              |   |                         |                     |                        |                        |  |   | BİTİTİ              | DEVAM<br>EDİYOR | İHLAS<br>M     | BASLANIM<br>ADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR |  |   |   |      |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Dervişli (Devrişliye) Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                              | DERVİŞLİ (DEVRIŞIYE) | Merkez                  | 1                         | 672                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 564.392,00         | 535.289,37         | 535.289,37        | 29.102,63                  |                  |               |              |                 |                              |   | 2.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 90%            | 79%             | 1     |             |  |   |   |      | 1806 |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Teheçi Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | TEHÇİ                | Merkez                  | 1                         | 1267                        | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 705.494,00         | 659.477,97         | 659.477,97        | 46.016,03                  |                  |               |              |                 |                              |   | 2.500                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 89%            | 78%             | 1     |             |  |   |   | 2225 |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Kırıklı Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | KIRIKLI              | Merkez                  | 1                         | 179                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | PROJE İPTAL EDİLDİ |                   | 282.198,00                 |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 0%             | 0%              |       |             |  | 1 | hakediş'e göre yapılmadı olarak gözüktüyor (26.07.2023-31.08.2023) PROJE İPTAL EDİLDİ |      |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Derele Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (Koy Merkezi:.....m2) (Yk Derele: ..... m2) | DERELİ               | Merkez                  | 1                         | 1580                        | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | 564.928,87         | 564.928,87        | -282.730,87                |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 191%           | 188%            | 1     |             |  |   |   | 1906 |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Yarpuz Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | YARPUZ               | Merkez                  | 1                         | 730                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 564.395,00         | PROJE İPTAL EDİLDİ |                   | 564.395,00                 |                  |               |              |                 |                              |   | 2.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 0%             | 0%              |       |             |  | 1 | hakediş'e göre yapılmadı olarak gözüktüyor (26.07.2023-31.08.2023) PROJE İPTAL EDİLDİ |      |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Kazmaca Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | KAZMACA              | Merkez                  | 1                         | 190                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 423.297,00         | PROJE İPTAL EDİLDİ |                   | 423.297,00                 |                  |               |              |                 |                              |   | 1.500                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 0%             | 0%              |       |             |  | 1 | hakediş'e göre yapılmadı olarak gözüktüyor (26.07.2023-31.08.2023) PROJE İPTAL EDİLDİ |      |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Kırmacalı Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | KIRMACALI            | Merkez                  | 1                         | 411                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 423.297,00         | PROJE İPTAL EDİLDİ |                   | 423.297,00                 |                  |               |              |                 |                              |   | 1.500                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 0%             | 0%              |       |             |  | 1 | hakediş'e göre yapılmadı olarak gözüktüyor (26.07.2023-31.08.2023) PROJE İPTAL EDİLDİ |      |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Kırmıtlı Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | KIRMITLI             | Merkez                  | 1                         | 696                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | 664.221,20         | 664.221,20        | -382.023,20                |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 224%           | 224%            | 1     |             |  |   |   | 2241 |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Aslaniye Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | ASLANIYE             | Merkez                  | 1                         | 160                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | 295.209,42         | 295.209,42        | -13.011,42                 |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 100%           | 87%             | 1     |             |  |   |   | 996  |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Kayalı Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | KAYALI               | Merkez                  | 1                         | 274                         | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ   | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | 287.799,55         | 287.799,55        | -5.601,54                  |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 97%            | 85%             | 1     |             |  |   |   | 971  |      |
| Y                              | OSMANIYE | MERKEZ | KI               | Koçyurdu (Endel) Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                   | KOÇYURDU (ENDEL)     | Merkez                  | 1                         | 685                         | STABİLİZEDEN PARKEYE DONUŞUM  | PARKE   | KÖYİÇİ   | 282.198,00         | 763.513,52         | 763.513,52        | -481.315,52                |                  |               |              |                 |                              |   | 1.000                   |                     |                        |                        |  |   |                     |                 | 258%           | 258%            | 1     |             |  |   |   | 2576 |      |



| Y | OSMANIYE | HASANBEBELI | KL | 3 adet köyde (Çolaklı, Karayığıt ve Yanıkkışla) Köyü Yolu 4492 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | Merkez             | 1 | 282   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 898.305,00   | PROJE IPTAL  | 898.305,00   | 4.492       | 0%    | 0%     | 1    | 10.11.2023-373 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile bu proje iptal edilerek, ödeneği "Çolaklı Köyü İsale, Terfi, Şebeke Hattı, GES, Biriktirme Rögarı İçmesuyu Yeni Tesis |   |      |
|---|----------|-------------|----|---|--------------------|---|-------|----------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------|------|--|---|------|
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | <b>Kadirli ilçesine ait 26 adet köyde yapılacak K1 parke yol projeleri 12.05.2023 tarih ve 141 sayılı VALİLİK OLUR'U ile; Klasik Beton yol yapımına çevrilmiştir.</b> |                    |   |       |                                  |       |        |              |              |              |             |       |        |      |  | Beton yollar km cinsinden yazılacaktır. |      |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Bahadır Köyü Köyiçi Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | BAHADIRLI Merkez   | 1 | 296   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 318.670,00   | 378.957,60   | 378.957,60   | -60.287,60  | 2256  | 2.000  | 113% | 119%   | 1                                       | 0,63 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Bekereci Köyü Köyiçi Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | BEKEREÇİ Merkez    | 1 | 198   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 159.485,00   | 243.702,48   | 243.702,48   | -84.217,48  | 1451  | 1.000  | 145% | 153%   | 1                                       | 0,40 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Çiğdemli Köyü Köyiçi Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | ÇİĞDEMLİ Merkez    | 1 | 256   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 159.485,00   | 342.862,80   | 342.862,80   | -183.377,80 | 2041  | 1.000  | 204% | 215%   | 1                                       | 0,55 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Erdöğdu Köyü Köyiçi Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | ERDOĞDU Merkez     | 1 | 300   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 239.225,00   | 710.989,44   | 710.989,44   | -471.764,44 | 4232  | 1.500  | 282% | 297%   | 1                                       | 1,20 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Göztaşı Köyü Köyiçi Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | GÖZTAŞI Merkez     | 1 | 213   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 478.450,00   | 347.049,36   | 347.049,36   | 131.400,64  | 2066  | 3.000  | 69%  | 73%  | 1                                       | 0,60 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Halitağalar Köyü Köyiçi Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | HALITAĞALAR Merkez | 1 | 56    | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 239.225,00   | 153.229,44   | 153.229,44   | 85.995,56   | 912   | 1.500  | 61%  | 64%  | 1                                       | 0,25 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Harkaçtı Köyü Köyiçi Yolu 10000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | HARKAÇTIĞI Merkez  | 1 | 200   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.594.850,00 | 1.259.504,40 | 1.259.504,40 | 335.345,60  | 7497  | 10.000 | 75%  | 79%  | 1                                       | 1,86 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | İlbistanlı Köyü Köyiçi Yolu 8000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | İLBİSTANLI Merkez  | 1 | 1.354 | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.275.870,00 | 1.449.814,80 | 1.449.814,80 | -173.944,80 | 8630  | 8.000  | 108% | 114%   | 1                                       | 2,31 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Karakütük Köyü Köyiçi Yolu 10000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | KARAKÜTÜK Merkez   | 1 | 297   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.594.850,00 | 1.693.594,56 | 1.693.594,56 | -98.744,56  | 10081 | 10.000 | 101% | 106%   | 1                                       | 2,65 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Karatepe Köyü Köyiçi Yolu 500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi   | KARATEPE Merkez    | 1 | 425   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 79.985,00    | 40.276,32    | 40.276,32    | 39.708,68   | 240   | 500    | 48%  | 50%  | 1                                       | 0,07 |
| Y | OSMANIYE | KADIRLI     | KL | Kayasuyu Köyü Köyiçi Yolu 8000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi  | KAYASUYU Merkez    | 1 | 259   | YOL.STANDARDAININ GELİSTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.275.870,00 | 935.815,44   | 935.815,44   | 340.054,56  | 5570  | 8.000  | 70%  | 73%  | 1                                       | 1,55 |



|   |          |        |    |  |             |                           |  |    |     |                                 |       |        |               |               |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |  |      |
|---|----------|--------|----|--|-------------|---------------------------|--|----|-----|---------------------------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|-------|--|--|--|--|----|---|---|------|------|---|--|--|--|------|------|------|--|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---|------|------|-----|------|--|------|
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Akdam Köyü Işıdı (Fellahlar-Gönüller) Bağlısı Köyiçü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | AKDAM       | Işıklar (Fellahlı)        |  | 1  | 97  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.050.000,00  | 1.188.443,41  | 1.188.443,41  | -138.443,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      | 4.000 |  |  |  |  |    |   |   | 112% | 113% | 1 |  |  |  |      |      | 4481 |  |     |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Akçataş Köyü Köyiçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                  | AKÇATAŞ     | Merkez                    |  | 1  | 285 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 400.000,00    | 399.282,46    | 399.282,46    | 717,54      |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  | 100% | 100% | 1    |  |     |     |      |      | 1506 |     |     |     |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Alibeyli Köyü Kalfa Bağlısı Köyiçü Yolu 3750 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                   | ALİBEYLİ    | Kalfa                     |  | 1  | 579 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.000.000,00  | 908.853,66    | 908.853,66    | 91.146,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  | 91% | 91% | 1    |      |      |     |     |     | 3427 |      |      |      |      |   |      |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Çiçeklidere Köyü Zincircik Bağlısı Köyiçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi            | ÇİÇEKLİDERE | Zincircik                 |  | 1  |     | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 400.000,00    | 411.590,40    | 411.590,40    | -11.590,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     | 103% | 103% | 1    |     |     |     |      |      | 1552 |      |      |   |      |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Esenli Köyü Köyiçü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                   | ESENLİ      | Merkez                    |  | 1  | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 260.000,00    | 220.334,90    | 220.334,90    | 39.665,10   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      | 83%  | 85% | 1   |     |      |      |      |      | 831  |   |      |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı Köyiçü Yolu 3600 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi         | GAFFARLI    | Gebeli (Geceli)           |  | 1  | 271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 936.000,00    | 896.198,99    | 896.198,99    | 39.801,01   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     | 93% | 96% | 1    |      |      |      |      |   | 3334 |      |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Gaffarlı Köyü İlyası Bağlısı Köyiçü Yolu 1700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                  | GAFFARLI    | Ellezli-Çürükler (İlyası) |  | 1  | 215 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 416.000,00    | 416.000,00    | 416.000,00    | 0,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     | 95% | 100% | 1    |      |      |      |   |      | 1614 |     |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Höyük Köyü Köyiçü Yolu 450 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                     | HÖYÜK       | Merkez                    |  | 1  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 120.000,00    | 91.316,32     | 91.316,32     | 28.683,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     |     | 76%  | 76%  | 1    |      |      |   |      |      | 344 |      |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Köseli Köyü Köyiçü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi                                   | KÖSELİ      | Merkez                    |  | 1  | 275 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 260.000,00    | 265.910,74    | 265.910,74    | -5.910,74   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     |     |      | 100% | 102% | 1    |      |   |      |      |     | 1003 |  |      |
| Y | OSMANIYE | SUMRAS | KI | Yeşilyayla Köyü Çukurfenk Bağlısı Köyiçü Yolu 6000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi             | YEŞİLYAYLA  | Çukurfenk                 |  | 1  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 1.560.000,00  | 1.591.200,00  | 1.591.200,00  | -31.200,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |       |  |  |  |  |    |   |   |      |      |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      | 100% | 102% | 1 |      |      |     |      |  | 6000 |
|   |          |        |    |  |             |                           |  | 54 | 7   | 26934                           |       |        | 33.429.492,00 | 32.515.065,90 | 32.518.065,88 | 911.426,13  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.492 | 36,0 |       |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 0    | 7    |   |  |  |  |      |      |      |  |     |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |   |      |      |     |      |  |      |







|    |          |            |   |             |        |    |     |       |                  |                                  |               |               |               |              |      |     |    |   |   |  |   |
|----|----------|------------|---|-------------|--------|----|-----|-------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----|----|---|---|--|---|
| EK | OSMANIYE | HASANBEYLİ | Çolaklı Köyü İçmesuyu İsale, Terfi, Şebeke Hattı, GES ve Biriktirmre Rögari yapımı Yeni Tesis Projesi | ÇOLAKLI     | Merkez | 1  |     | 282   | YENİ TESİS       | Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis       |               | 898.305,00    | 798.000,00    | 100.305,00   | %100 | %89 | 1  |   |   | 10.11.2023-373 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile Hasanbeyli ilçesi 3 köyde (Çolaklı, Karayığit, Yanıkkışla) 44492 m2 parke yol yapımı projesi iptal edilerek 898.350,00 TL ödeneği bu projeye aktarılmıştır. |   |
| Y  | OSMANIYE | SUMBAS     | Akdam Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Sondaj (yetaltusuyu) Yapımı Yeni Tesisi Projesi                     | AKDAM       | Akyar  | 1  |     | 115   | YENİ TESİS       | Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis       | 413.614,00    | 324.000,00    | 324.000,00    | 89.614,00    | %90  | %00 | 1  |   |   | 1 adet sondaj  |   |
| Y  | OSMANIYE | TOPRAKKALE | İçmesuyu Dijital Su Sayaç Tesis Geliştirme Projesi  | ASLANPINARI | Merkez | 1  |     | 444   | TESİS GELİŞTİRME | Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme | 532.443,00    | 532.443,00    | 0,00          | %100         | %50  | 1   |    |   | 3 köydes dijital içmesuyu saat uygulaması |  |   |
|    |          |            | İnceler (Telguba)   |             | 1      | 10 |     |       |                  |                                  |               |               |               |              |      |     |    |   |   |  |   |
|    |          |            | LALEGÖLÜ  | Merkez      | 1      |    | 859 |       |                  |                                  |               |               |               |              |      |     |    |   |   |  |   |
|    |          |            | SAYHÖYÜK  | Merkez      | 1      |    | 884 |       |                  |                                  |               |               |               |              |      |     |    |   |   |  |   |
|    |          |            |   |             |        | 24 | 7   | 9.450 |                  |                                  | 12.299.434,00 | 18.961.387,63 | 10.271.338,45 | 2.926.200,55 |      |     | 15 | 0 | 0   | 1  | 7 |

KÖYDES 2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU  
(31.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

| Y | İLİ      | İLÇESİ | PROJE   |                   | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ<br>("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM") | KONUSU<br>("Gütle", "Gütle Sulama", "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "Yeraltı Sulama") | PROGRAM ÖDENEĞİ     | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI      | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜK LÜĞÜ (HEKT) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |          | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |              | İŞLERİN DURUMU |             |          |             |          |  |
|---|----------|--------|---|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|---|------------------------|----------|---------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|--|
|   |          |        | (TL) J  | (TL) K            |                           |  |   | (TL) L              | (TL) M=J - L    | B. BAŞ HAY. SAYISI  | K. BAŞ HAY. SAYISI   |  |   | FİZİKİ                 | MADDİ    | BİTTİ               | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM.      | BAŞLANAMADI | İPTAL    | AÇIKLAMALAR |          |  |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Çatak Köyü Küçük Ölçekli Sulama Suyu Yerüstü Sulama Şebeke Yapımı Yeni Tesisi Projesi | ÇATAK KÖYÜ-Merkez | 475                       | YENİ TESİS   | Şebeke Yapımı   | 150.000,00          |                 |                     | 150.000,00           |  |   |                        |          | %00                 | %00          | 0              | 0           | 0        | 1           | 0        |  |
| Y | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Yazlamzlı Köyü Yeraltı Sulama Suyu Enerji Temini GES Yapımı Yeni Tesis Projesi        | YAZLAMZLI KÖYÜ    | 942                       | YENİ TESİS   | GES YAPIMI  | 1.000.000,00        |                 | 1.014.000,00        | 14.000,00            |  |   |                        |          | %00                 | %00          | 1              |             |          |             |          | fazla harcamanın nedeni sorulacak (30.11.2023) |
|   |          |        |   |                   | <b>1.417</b>              |  |   | <b>1.150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.014.000,00</b> | <b>136.000,00</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |              | <b>1</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1</b>    | <b>0</b> |  |

**KÖYDES 2022 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU**  
(31.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

| KODU<br>"Y"<br>"D."<br>"E"<br>veya<br>"EK" | İLİ      | İLÇESİ | PROJE  |             | FAYDALANACAK<br>KÖY SAYISI | FAYDALANACAK<br>ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK<br>TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ<br>("YENİ TESİS",<br>"TESİS<br>GELİŞTİRME"<br>veya "BAKIM<br>ONARIM) | KONUSU<br>( "Bireysel",<br>"Sızdırmalı",<br>"Sızdırmazlı"<br>Foseptik | PROGRAM<br>ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME<br>TUTARI | HARCAMA<br>TUTARI | ARTAN<br>ÖDENEK<br>MİKTARI | FOSSEPTİK-<br>ARITMA<br>KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT<br>BİLGİSİ |       | GERÇEKLEŞME<br>YÜZDESİ |                 | İŞLERİN DURUMU |                 |       |             |   |  |
|--|----------|--------|--|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------------|---|--|
|  |          |        | (TL)<br>J  | (TL)<br>K   |                            |                              |                              |   |   | (TL)<br>L          | (TL)<br>M=J - L    | TİPİ              | UZUNLUĞU<br>(mt)           |                                    | FİZİKİ                      | MADDİ | BİTİRİLMİŞ             | DEVAM<br>EDİYOR | İHLAS<br>AŞMI  | BASLA<br>NAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR |   |  |
|  |          |        |  |             |                            |                              |                              |   |   |                    |                    |                   |                            |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |
| Y  | OSMANIYE | DÜZİÇİ | Akçakoyunlu Köyü<br>Kanalizasyon (mevcut tesis)<br>Arıtma ve Enerji Temini<br>GES Yapımı Bakım Onarım<br>Projesi | AKÇAKOYUNLU | 1                          |                              | 542                          | BAKIM ONARIM  | ARITMA<br>TESİSİ ve GES<br>YAPIMI                                     | 1.000.000,00       |                    |                   | 1.000.000,00               |                                    |                             |       | %00                    | %00             | 0              | 0               | 0     | 1           | 0 |  |
|  |          |        |  |             |                            |                              |                              |   |   |                    |                    |                   | 0,00                       |                                    |                             |       |                        |                 |                |                 |       |             |   |  |
|  |          |        |  |             | 1                          | 0                            | 542                          |   |   | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00              | 1.000.000,00               |                                    |                             | 0,00  |                        |                 | 0              | 0               | 0     | 1           | 0 |  |