

KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(02.05.2011 TARİHİ İTİBARIYLA)

	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			GENEL TOPLAM
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
OSMANİYE	BİTEN	27	4	31	62	9	71				102
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN	0		0	0		0				0
	DEVAM EDEN	0		0	0		0				0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN	0		0	0		0				0
	BAŞLAMAYAN	0		0	0		0				0
	TOPLAM	27	4	31	62	9	71				102

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
OSMANİYE	HAM YOL (Km)		
	TESVİYE (Km)	19,50	24,50
	STABİLİZE (Km)		
	1.KAT ASFALT (Km)	57,50	63,59
	2. KAT ASFALT (Km)	33,00	27,91
	BETON YOL (Km)		0,35
	PARKE (m2)		0,04
	ONARIM (Km)		2,00
	TAŞ DUVAR (m3)		
	KÖPRÜ (Adet)		1,00
	MENFEZ (Adet)		737,00
	BÜZ (Adet)		852,00

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN						
		KÖY		BAĞLISI		FAYDALANACA K NÜFUS	TOPLAM	KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN AÇAK NÜFUS	TOPLAM
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
OSMANİYE	YENİ TESİS												
	TESİS GELİŞTİRME		56		74	40.901	130		57		75	53.724	132
	BAKIM ONARIM		2		8	1.421	10		2		8	1.421	10
	TOPLAM		58		82	42.322	140		59		83	55.145	142

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN				BİTEN			
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI
OSMANİYE	YENİ TESİS								
	TESİS GELİŞTİRME								
	BAKIM ONARIM								
	TOPLAM								

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	Mustafa SÖYLEYİCİ
GÖREVLİ:	İnşaat Mühendisi
İŞ TELEFONU	0328 8141170
CEP TELEFONU	0507 775 91 36
E-POSTA ADRESİ	mustar_33@yahoo.com

Celalettin CERRAH

.... / 05 / 2011

Vali

KÖYDES 2010 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KOD U YU "D.E." VEYA "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİMLİ NO	PROJE		FAVZALANMA K NUFUS	NİTELİĞİ (YENİ YOL, "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM")	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	HARCAMA TUTARI (TL) K	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) J - K = L	HAM YOL Km	TESVİYE Km	ONARIM Km	STABİLİZE Km	BETON YOL Km	KÖY İÇİ YOL (PARKE) m ²	1. KAT ASFALT Km	2. KAT ASFALT Km	TAŞ- BETON DUVAR m ³	SANAT YAPISI		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
				MENF EZ Ad.	KÖPRÜ Ad.																FİZİKİ	MADDİ	BİTİM	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BİTİRİLMİŞ AMADİ	AÇIKLAMALAR			
Y	OSMANIYE	MERKEZ	K.1	Çardak- D 400 Bağlantı yolu	Çardak- D 400 Bağlantı yolu	1385	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	54.000,00	54.000,00	0,00					0,350							100	100	1						0,6 km 1. kat asfalt kaplama, 0,350 km beton yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	26661	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	5.000,00	5.000,00	0,00													100	100	1					24 adet Q 40 lık ve 22 adet Q 50'lik büz
Y	OSMANIYE	BAHÇE	010	İly.İlt-Gökustafalar	İly.İlt-Gökustafalar	244	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	22.500,00	22.500,00	0,00							0,5						100	100	1					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	015	İly.İlt-Bugdaycık	İly.İlt-Bugdaycık	761	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	135.000,00	135.000,00	0,00							3,0						100	100	1					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	015	İly.İlt-Bugdaycık	İly.İlt-Bugdaycık	761	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	125.000,00	124.734,76	265,24		3,0											100	99	1					
Y	OSMANIYE	BAHÇE		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	7966	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	10.000,00	10.000,00	0,00										2			100	100	1					2 adet 1.5x1.5x1 mt.36 adet Q 80'lik büz , 24 adet Q60'lik büz, 40 adet Q 40'lik büz.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	067	İly.İlt.Faklar-Eibeyli-Karakuz	İly.İlt.Faklar-Eibeyli-Karakuz	744	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	90.000,00	90.000,00	0,00							1,5						100	100	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	24	Kargedik Ky.İlt-Selverler-Faklar	Kargedik Ky.İlt-Selverler-Faklar	874	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	90.000,00	90.000,00	0,00							1,5						100	100	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	075	Kuşçu Ky. İlt. - Yeğildere	Kuşçu Ky. İlt. - Yeğildere	788	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	50.000,00	50.000,00	0,00		3,0											100	100	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	009	Grup İly.İlt-Yenifarsak-Nacarfarsağı	Grup İly.İlt-Yenifarsak-Nacarfarsağı	497	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	50.000,00	53.160,00	-3.160,00		3,0											100	106	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K.İ.	Kuşçu Köyü (Kaplıca yolu)	Kuşçu Köyü (Kaplıca yolu)	863	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	25.000,00	10.000,00	15.000,00		1,5											100	40	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	21563	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	30.000,00	30.000,00	0,00											51		100	100	1					30 adet 1x1x1 ve 21 adet 2x2x1 mt. adet prefabrik bax menfez
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	007-2	Dy-İlt-Bahçe Sınırı	Dy-İlt-Bahçe Sınırı	761	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	22.500,00	22.500,00	0,00							0,5						100	100	1					
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	007-2	Dy-İlt-Bahçe Sınırı	Dy-İlt-Bahçe Sınırı	761	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	25.000,00	0,00	25.000,00		0,5											100	0	1					20.12.2010.tarih ve 05 No.lu Tahsisat Komisyon Kararıyla 25.000,00 TL sanat yapısı ve Klorlama cihazı alımına aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	093	İmar sınırı-A.bozkuyu-Kartalobası	İmar sınırı-A.bozkuyu-Kartalobası	2736	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	180.000,00	180.000,00	0,00							3,5						100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI	130	Soğancılar-Kiremitli-Aş Çiyanlı-Tozlu-Tekel Grup Kyy	Soğancılar-Kiremitli-Aş Çiyanlı-Tozlu-Tekel Grup Kyy	1687	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	180.000,00	225.000,00	-45.000,00							3,5						128	125	1					04 nolu tahsisat Komisyon kararıylaDeğirmendere (Soğulcak) içme suyu projesi iptal edilerek ödeneği olan 45.000 tl bu işe aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	030	İly.İlt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunluk-Teknetaş-M.Ölüğü yav	İly.İlt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunluk-Teknetaş-M.Ölüğü yav	3783	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	156.300,00	156.300,00	0,00							3,0						100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI	201-2	İly. İlt. Sumbas İlçe sınırı	İly. İlt. Sumbas İlçe sınırı	803	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	135.000,00	135.000,00	0,00							3,0						100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI	030	İly.İlt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunluk-Teknetaş-M.Ölüğü yav	İly.İlt.-Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunluk-Teknetaş-M.Ölüğü yav	3783	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	25.000,00	25.000,00	0,00		1,5											100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI	093	İmar sınırı-A.bozkuyu-Kartalobası	İmar sınırı-A.bozkuyu-Kartalobası	2736	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	50.000,00	50.000,00	0,00		3,0											100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI	130	Soğancılar-Kiremitli-Aş Çiyanlı-Tozlu-Tekel Grup Kyy	Soğancılar-Kiremitli-Aş Çiyanlı-Tozlu-Tekel Grup Kyy	1687	BAKIM ONARIM	TESVİYE (Km)	50.000,00	50.000,00	0,00		3,0											100	100	1					
Y	OSMANIYE	KADIRLI		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	35512	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	110.000,00	110.000,00	0,00											284		100	100	1					4 adet 2x2x2 mt. , 280 adet 1x1x1 mt., 192 adet Q60 lık büz.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	064-2	Reşadiye Kyy. İlt. İlçe sınırı	Reşadiye Kyy. İlt. İlçe sınırı	681	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	90.000,00	90.000,00	0,00							2,0						100	100	1					
Y	OSMANIYE	SUMBAS	033	İmar sınırı-Regadiye-Küçükçınar-Rüstemler-Sitr	İmar sınırı-Regadiye-Küçükçınar-Rüstemler-Sitr	2196	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ASFALT (Km)	45.000,00	49.000,00	-4.000,00							1,0						100	100	1					20.12.2010.tarih ve 05 No.lu Tahsisat Komisyon Kararıyla, Sanat yapısı ödeneğinden artan 27.547,80 TL nin, 4.000,00 TL'si 033 nolu yola aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K.I	Gökçayırı Köyü	Gökçayırı Köyü	544	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	50.000,00	45.000,00	5.000,00							1,0		100	90	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K.I	Kuşçu Ky. İt. - Yeşildere	Kuşçu Ky. İt. - Yeşildere	801	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	TESVİYE (Km)	100.000,00	100.000,00	0,00			1,0						100	100	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	13205	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	MENFEZ	80.000,00	62.000,00	18.000,00					50			100	77	1			5 adet 1.5x1.5x1mt. , 45 adet 2.5x2.5x1 mt ve 100 adet Q80 1ık buz
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K.I.	Çiftli Köyü	Çiftli Köyü	717	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	KOY İÇİ YOL (PARKE)	0,00	2.883,60	-2.883,60			0,04						100	100	1		
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	007	Yeşilyurt Köyü	Catak-Yeşilyurt Köyleri	921	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	TESVİYE	0,00	15.000,00	-15.000,00			5,0						100	100	1		
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ		Sanat Yapısı (Genel)	Düzüçü Genel		YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	MENFEZ	0,00	58.223,00	-58.223,00					111			100	100	1			27 adet 1x1x1, 28 adet 1.5x1.5x1, 21 adet 2x2x1 ve 35 adet 2.5x2.5x1
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K.I.	Karagedik Köyü	Karagedik Köyü	742	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	MENFEZ	0,00	1.700,00	-1.700,00								100	100	1			Menfez ricat yapımı
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	008	İnar Sırnı-Çolaklı	Çolaklı Köyü	320	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	30.000,00	30.000,00	0,00						0,75		167	100	1			
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	005-2	004 İl.Kkn -Merkez İçe Sırnı	Çulhalı - Kaypak Kyy	420	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	20.000,00	20.000,00	0,00						0,5		100	100	1			
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	004	Yanıkışla Ky. İt. Çulhalı	Yanıkışla - Çulhalı Kyy	393	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	120.000,00	120.000,00	0,00					2,0	2,0		133	100	1			
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	003	İS Yanıkışla - Karayığıt	Karayığıt Kyy	663	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	30.000,00	30.000,00	0,00						0,75		533	100	1			
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ		Sanat Yapısı (Genel)	Sanat Yapısı (Genel)	1866	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	MENFEZ	18.000,00	28.132,00	-10.132,00							1	100	156	1			20.12.2010.tarih ve 05 No.lu Tahsisat Komisyon Kararıyla alınan ödeneklerden(Buğdayçık yolundan) 10.132,00 TL aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	063	İly.İlt.-Eseler-Sofular-Durmuşofulu	Sofular - Bekereci	810	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	180.000,00	180.000,00	0,00						3,5		100	100	1			
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	171	Harkaçtıđı - Cesurlar-Yanıklar	Harkaçtıđı - Yanıklar	636	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	180.000,00	180.000,00	0,00						3,5		100	100	1			
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	102	İnar sınırı-Mezreli-Keşirler-Aıkaya	Mezreli Köyü	345	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	135.000,00	135.000,00	0,00						3,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	119	İly.İlt.-Kümbet-Göçmen-Hacihalıuşađı	Hacihalıođu Köyü	213	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	45.000,00	45.000,00	0,00						3,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	062-2	061 -KKN İt. - 063-KKN İttisak	Kesim - Durmuşofular	866	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	45.000,00	45.000,00	0,00						3,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	KADİRLİ	030	İly.İlt.-K.-Paşa-Yođunuluk-Teknetaş-M.Oluđu yay.	İly.İlt.-K.-Paşa-Yođunuluk-Teknetaş-M.Oluđu yay.	1637	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	75.000,00	75.000,00	0,00						5,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	SUMBAS	033	İnar sınırı-Reşadiye-Küçükcinar-Rüstemiier-Sitr	Reşadiye-Akçataş Grup Kyy.	1628	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	180.000,00	180.000,00	0,00						3,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	TOPRAKCALE	009	İ.S. Aslanınarı - Telguba	Aslanınarı Köyü	551	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	75.000,00	75.000,00	0,00						1,50		110	100	1			
Y	OSMANIYE	TOPRAKCALE	K.I	Sayhöyüğü Köyü	Köyü	404	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	50.000,00	50.000,00	0,00						1,0		100	100	1			
Y	OSMANIYE	TOPRAKCALE	002	D.Y. İt. B.Tüysüz	B.Tüysüz Köyü	970	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRLMESİ	ASFALT (Km)	50.000,00	50.000,00	0,00						1,0		100	100	1			

KÖYDES 2010 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
			(TL) J	(TL) K				(TL) J - K = L	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR			
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Yarpuz Grup İçme Suyu Projesi	Grup Köyleri	21.099	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	730.000,00	730.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Serinova İçme Suyu Projesi	Serinova Köyü	526	TESİS GELİTİRME	SULU	80.000,00	80.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Burğaçlı İçme Suyu Projesi	Burğaçlı Köyü	656	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	38.000,00	31.152,00	6.848,00	100	82	1						
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Pirsultanlı İçme Suyu Projesi	Pirsultanlı Köyü	1.432	TESİS GELİTİRME	SULU	40.000,00	37.000,00	3.000,00	100	92	1						
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Sarayova İçme Suyu Projesi	Sarayova Köyü	434	TESİS GELİTİRME	SULU	4.000,00	4.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Çolaklı İçme Suyu Projesi	Çolaklı Köyü	306	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	20.000,00	20.000,00	0,00	100	100	1						
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Klorlama Cihazı Alımı	Genel	1866	TESİS GELİTİRME	SULU	0,00	14.868,00	-14.868,00	100	100	1						20.12.2010.tarih ve 05 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Buğdaycık yolu tesviye işinden artan 25.000,00 TL ödenekten aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Kösepinarı İçme Suyu Projesi	Kösepinarı Köyü	245	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	60.000,00	60.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Değirmendere (Soğucak) İçme Suyu Projesi	Değirmendere Köyü	597	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	38.000,00	38.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Koçlu Grup İçme Suyu Projesi	Grup Köyleri	11.065	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	50.000,00	95.000,00	-45.000,00	100	190	1						20.12.2010 tarih ve 05 no'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla Yoğunluk içmesuyu projesi iptal edilerek, 45.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Fatma Deresi Grup İçme Suyu Projesi	Grup Köyleri	520	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100	100	1						
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Evren Pınarı Grup İçme Suyu Projesi	Grup Köyleri	1704	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	240.000,00	240.000,00	0,00	50	89	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Yk.Karderesi İçme suyu Projesi	Yk.Karderesi Köyü	531	TESİS GELİTİRME	SULU	70.000,00	54.044,00	15.956,00	100	77	1						

Y	OSMANİYE	BAHÇE	Arıklıkış içme suyu Projesi	Merkez	347	TESİS GELİTİRME	SULU	60.000,00	45.430,00	14.570,00	100	76	1					
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Bekdemir içme suyu Projesi	Tutlu Mah.	186	TESİS GELİTİRME	SULU	22.000,00	21.535,00	465,00	100	98	1					
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Burğaçlı içme Suyu Projesi	Sanemler Mah.	78	TESİS GELİTİRME	SULU	17.000,00	15.930,00	1.070,00	100	94	1					
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Kaman içme suyu Projesi	Kaman Köyü	293	TESİS GELİTİRME	SULU	60.000,00	44.073,00	15.927,00	100	74	1					
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Klorlama Cihazı Alımı	Genel		TESİS GELİTİRME	SULU	93.500,00	92.394,00	1.106,00	100	99	1					
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Yazlamazlı Köyü içme suyu Projesi	Ayşeler Mah.	194	TESİS GELİTİRME	SULU	70.000,00	66.000,00	4.000,00	100	94	1					
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Pirsultanlı içme Suyu Projesi	Pirsultanlı Köyü	1.432	TESİS GELİTİRME	SULU	20.000,00	6.000,00	14.000,00	100	30	1					
EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Yazlamazlı Köyü içme suyu Projesi	Ayşeler Mah.	194	TESİS GELİTİRME	SULU	0,00	1.362,00	-1.362,00	100	100	1					
EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Yenifarsak Köyü İçme Suyu Projesi	Yenifarsak köyü	498	TESİS GELİTİRME	SULU	0,00	14.160,00	-14.160,00	100	100	1					
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Çolaklı içme Suyu Projesi	Çolaklı Köyü	306	TESİS GELİTİRME	SULU	32.000,00	32.000,00	0,00	100	100	1					
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Yanıkkişla Köyü İçme suyu Projesi	Yanıkkişla Köyü	210	TESİS GELİTİRME	SULU	13.500,00	13.500,00	0,00	100	100	1					
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Sarayova içme Suyu Projesi	Sarayova Köyü	434	TESİS GELİTİRME	SULU	21.500,00	21.500,00	0,00	100	100	1					
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Kösepinarı İçme Suyu Projesi	Grup Köyleri	714	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	200.000,00	200.000,00	0,00	100	89	1					
Y	OSMANİYE	SUMBAS	Esenli Köyü içme suyu Projesi	Esenli Köyü(Gazeller Mah.)	159	TESİS GELİTİRME	SULU	200.000,00	184.743,82	15.256,18	100	100	1					20.12.2010.tarih ve 05 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla artan 15.256,18 TL klorlama cihazı alım işine aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	Klorlama Cihazı Alımı	Genel	10265	TESİS GELİTİRME	SULU	0,00	38.803,98	-38.803,98	100	100	1					20.12.2010.tarih ve 05 No'lu Tahsisat Komisyon Kararıyla, Sanat yapısı alım işinden artan 27.547,80 TL nin 23.547,80 TL si ve Esenli içme suyu projesinden artan 15.256,18 olmak üzere toplam 38.803,98 TL aktarılmıştır.

Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	Sazlık Köyü İçme suyu Projesi	Sazlık Köyü	76	TESİS GELİTİRME	SULU	41.500,00	41.500,00	0,00	100	100	1					
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	Lalegözü Köyü İçme suyu Projesi	Lalegözü	172	TESİS GELİTİRME	SULU	7.500,00	4.830,00	2.670,00	100	60	1					
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	Klorlama Cihazı Alımı	Genel	2995	TESİS GELİTİRME	SULU	13.500,00	12.800,00	700,00	100	90	1					