

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	18		18	17		17			0			0	35	0	35
	DEVAM EDEN	4	1	5		1	1			0			0	4	2	6
	İHALE AŞAMASINDA OLAN	2		2			0			0			0	2	0	2
	BAŞLAMAYAN			0			0			0			0	0	0	0
	İPTAL	2		2	2		2			0			0	4	0	4
	TOPLAM	26	1	27	19	1	20	0	0	0	0	0	45	2	47	

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN				14,00			1,15		453.970	2,60		2	95		135	118	77.529
BİTEN							1,01	16,00	432.987	1,38		1	60		139	114	78.032

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN						
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANA ÇAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN AÇAK NÜFUS	
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			
	YENİ TESİS		4		5	9	2.361			6		3	9	5.666
	TESİS GELİŞTİRME		19		22	41	13.663			6		16	22	6.819
	BAKIM ONARIM		19		35	54	12.550			14		20	34	8.620
	TOPLAM	0	42	0	62	104	28.574	0	26	0	39	65	21.105	

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	RİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
İHS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN						
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER	
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
KLASİK ARITMA (Ad)												
PAKET ARITMA (Ad)												
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN										
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../04/2019

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İli:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
		A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F
	İÇMESUYU	3.873.619,00	3.981.949,55	3.981.795,55		3.981.795,55	2.714.908,09	1.266.887,46
	YOL	18.217.404,00	18.109.073,45	18.109.227,45	340.401,92	18.449.629,37	17.962.166,38	487.462,99
	SULAMA							
	ATIKSU							0,00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
	ASFALT							0,00
	AKARYAKIT	60.000,00	60.000,00	60.000,00		27.140,00	27.140,00	32.860,00
	BORU ALIM							0,00
	SAYISAL HARİTA	450.000,00	450.000,00	450.000,00		311.520,00		450.000,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	1.049.308,00	1.049.308,00	1.049.308,00		247.193,37	186.440,00	862.868,00
	YEDEK PARÇA							0,00
	ARAÇ KİRALAMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	101.736,45	38.263,55
	ETÜD PROJE							0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK							0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ							0,00
	MADENİ YAĞ							0,00
		TOPLAM	24.275.835,00	24.275.835,00	24.275.835,00	340.401,92	23.642.782,29	21.477.894,92

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NUFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTİTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. ASM.	BASLA NAMAD I	İPTAL	AÇIKLAMALAR				
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesi	Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Kırmıtlı Köyü Merkez Bağlısı Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı	3		1.744	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	255.000,00	230.100,00	230.100,00	24.900,00	%100	%00	1							Bu projeden artan 24.900,00 TL ödenek; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile:24.900 tl ödenek;8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 3 adet 30 m3'luk 3 adet hidrofor (.....) deposu ile 3 adet Hidrofor/Motopomp yapılrak sebekelere su verilmiştir.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çona Köyü Makmusa Kaynağı İçmesuyu Isale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesi	Çona Köyü Merkez ve Yk. Çona Bağlıları	1	1	1.217	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	360.000,00	410.976,51	524.489,70	-50.976,51	%100	%127	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Çağsık köyü İçmesuyu Şebeke yapımından artan: 10.774,51 TL, KKN-008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, 2017 olmak üzere 50.976,51 TL ile Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kont'lük ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 28.889,70 TL daha aktararak bu projenin ödenegi; 524.489,70 tl olmuştur. Bu proje ile; 9,075 metre isale hattı ve 4 adet maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Sırapınar Kaynağı Isale ve Şebeke Hattı ile 30 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Karataş Köyü Merkez Bağlısı	1		20	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	65.000,00	65.000,00	157.960,70	-92.960,70	%90	%122	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 89.580,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 3.380,70 TL daha aktararak bu projenin ödenegi;157.960,07 tl olmuştur. Bu proje ile; 1.984 mt. isale hattı, 1 adet 30 m3'luk içmesuyu deposu ve 25 mt. sebeke bağlantısı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Dereobası Köyü Merkez Bağlısı	1		1.636	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	196.980,69	-96.980,69	%100	%197	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 100.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan;3.619,31 TL ödenek 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 6.628 metre sebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çağsık Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Çağsık Köyü Merkez Bağlısı	1		628	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	140.000,00	129.225,49	129.225,49	10.774,51	%100	%92	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu projeden artan 10.774,51 TL, KKN-008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kont'lük ödeneginden artan 71.743,96 TL olmak üzere: 50.976,51 TL ile Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek ödenegi yetersiz olan Çona köyü Isale hattı yapımı projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 5.467 metre sebeke hattı yapılmıştır
Y	OSMANIYE	MERKEZ	2 Köyde İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Depo içi fayans vb)	Akyar Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo) Dereobası Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo)	1		1.958	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	15.000,00	15.000,00	42.480,00	-27.480,00	%100	%284	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 27.480,00 TL ödenek bu projeye aktararak bu projenin ödenegi; 42.480,00 TL olmuştur. Bu proje ile; 2 adet mevcut depoda bakım onarım (fayans vb.) yapılmıştır
Y	OSMANIYE	MERKEZ	8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi	Kırıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı	2	2	1.025	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	65.000,00	93.102,00		61.174,63	%70	%00	1							Bu projeye 3 köyde Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden 24.900,00 TL , 2017 Ortak Alım Trafik İşaretlerinden 60.753,37 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayılı valilik oluru ile 2018 Dereobası Köyü içmesuyu projesine aktarılan ve 3.619,31 TL si tekrar artan) ve Etüt Proje Tek. Kont. ödeneginden 3.95 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayılı valilik oluru ile 2017 Yarpuz Köyü -Davutlar içmesuyu projesine aktarılan ve tekrar artan) olmak üzere toplam 89.276,63 TL aktarılarak bu projenin ödenegi 154.276,63 TL olmuştur. Bu proje ile;6 adet kaynak ta kaptaj ve 9 adet kaynakta ise koruma alanı (tel örgü) yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)

Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarıçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi	Narlıkişla Köyü Merkez Bağlısı Topraktepe Köyü Vahapoğlu (Mehdini) Bağlısı Yusufizzettin Köyü Merkez (Sarıçelli) Bağlısı Akova Köyü Merkez Bağlısı Kerimli (Yeşilyurt) Köyü Merkez Bağlısı	4	1	1180	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	350.000,00	96.447,30	96.447,30	253.552,70	%100	%27	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan 253.552,70 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Tahta Köyü İçmesuyu Projesinden: 1.900,00 TL ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 4.698 mt. isale hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü İçmesuyu Boğülezen Kaynağı Yeni Tesis Projesi	Tahta Köyü Merkez ve Yapalak Bağlısı	1	1	201	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00	348.100,00	227.261,86	120.838,14	%90	%65		1			26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan: 1.900,00 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Yusufizzettin Grup İçmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL, ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 2.500 mt. isale hattı, 2.968 mt. şebeke hattı, 1 adet 50 m3'luk yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü Pürçek (Aladana) Membası Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı Bakım Onarım Projesi	Tahta Köyü Pürçek Bağlısı		1	73	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	50.000,00							1			Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 150 mt. isale hattı, 1 adet 30 m3'luk yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Dimiker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Köyü Dimiker Bağlısı		1	168	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ										1	SONDAJDAN SU ÇIKMADIĞINDAN PROJE İPTAL EDİLMİŞTİR. 195.000,00 TL ÖDENEĞİ.Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı		1	426	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00	450.000,00			-255.000,00	%00	%00			1	26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Gaffarlı Köyü Dimiker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 255.000 TL.si bu projeye aktarilarak bu proje ödeneginin 450.000,00 TL olmasina, Bu proje ile; 1 adet hidrofor/motopomp, 1.059 mt. terfi hattı, 8.400 mt. şebeke hattı. 1 adet maslak ve 1 adet 30 m3'luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	SUMBAS	15 Adet Depo Bakım Onarım Projesi	Akdım Köyü Merkez, Evciler ve Fellahlı (ışıklar) Bağlıları Köseli Köyü Akçalı Çiftliği, Gençaliler ve Demirciler Bağlıları Akçatış Köyü Merkez, Aydınlar (Çintizler), Incirliburun, Uçuklar (Dimiker) Bağlıları Alibeyli Köyü Merkez Bağlısı Esenli Köyü Merkez ve Bağdaş Bağlıları Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı Akdım Köyü Davutlar (Kürtler-Dereliler) Bağlısı Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Küçükçınar Köyü Merkez ve Göçmenler Bağlısı Yazınboyu Köyü Merkez Bağlısı Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı	7	11	4215	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	195.000,00	147.500,00	105.734,69		47.500,00	%100	%55	1			26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Gaffarlı Köyü Dimiker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasina, 2-)363.073,25 TL.sinin ise (Akdım Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile; 15 adet çeşitli çaplarda mevcut depolarda bakım onarım (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesi	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı	3	1	1191	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	195.000,00	185.000,00	185.000,00		10.000,00	%100	%95	1		26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Gaffarlı Köyü Dimiker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasina, 2-) 363.073,25 TL.sinin ise (Akdım Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile;10.005 mt. isale hattı, 153 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır.	

EK	OSMANIYE	SUMBAS	Akdam Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi	Akdam Köyü Akyar Bağlısı	1	124	YENİ TESİS	SULU	363.073,25	-363.073,25	%00	%00	1	26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL, 15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TL'deneğin; 363.073,25 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile;1 adet hidrofor/motopomp,90 mt. terfi hattı, 1.559 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)