

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(28.02.2021-30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENİE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY			BAĞLI			BİTEN			
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
BİREYSEL FÖSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FÖSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FÖSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DÜĞÜMLÜ ARITMA (Yapay sulak Alan)											
ADİTİV STABİLİZASYON											
HAYUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENİE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN			BİTEN			BİTEN			
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATOR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (m)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	mustafakazici@hukimail.com

07/07/2022

Dr. Erdinç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi OKUK
Merkez KHCB Müdürü

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

2020 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ (28.02.2022-30.06.2022)

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	G=C-F
İÇMESUYU	1.516.995,00	1.319.726,09	1.319.726,09	1.319.726,09	1.319.726,09	0,00
YOL	20.531.181,00	20.728.449,91	20.728.449,91	20.728.449,91	20.728.403,94	45,97
SULAMA						0,00
ATIKSU						0,00
İLİ:	724.252,00	724.252,00	724.252,00	724.252,00	724.252,00	0,00
YÖNETİM GİDERİ						0,00
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
ASFALT	250.000,00					0,00
AKARYAKIT	100.000,00					0,00
BORU ALIMI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SAYISAL HARİTA						0,00
OTOKORKULUK YAPIMI						0,00
TRAFİK İŞARETLERİ	100.000,00	339.250,00	339.250,00	339.250,00	339.250,00	0,00
YEDEK PARÇA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÇ KİRALAMA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
ETÜD PROJE						0,00
TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	350.000,00	560.750,00	560.750,00	560.750,00	560.750,00	0,00
MADENİ YAĞ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	24.222.428,00	24.222.428,00	24.222.428,00	24.222.428,00	24.222.382,03	45,97

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKIYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI (İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan

Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Maya Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	2.224	Y.Y.L. STANDARTI (MAYE) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	82.500,00	67.650,00	71.973,75	10.526,25	2.500	87%	100%	2003
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Sakarpağlı (Makaslı) Köyü Köyü Yolu 1.000 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	572	Y.Y.L. STANDARTI (SARPAĞLI) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	42.900,00	35.282,00	41.981,95	9.110,05	1.100	100%	100%	1547
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Valiati (Makası) Köyü Köyü Yolu 450 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	144	Y.Y.L. STANDARTI (VALİTİ) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	14.850,00	11.398,50	14.752,92	97.086	450	99%	100%	546
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Nobitappe Köyü Köyü Yolu 1200 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	192	Y.Y.L. STANDARTI (NİTAPPE) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	39.600,00	32.568,00	0.00	39.600,00	1.200	0%	100%	33
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	M	İsmet Köyü Köyü Yolu 700 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	153	Y.Y.L. STANDARTI (İSMET) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	23.100,00	18.998,00	1.244,87	21.865,13	350	9%	9%	46
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Serenger Köyü Köyü Yolu 650 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	386	Y.Y.L. STANDARTI (SERİNGER) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	120.450,00	108.294,00	109.150,88	11.157,12	3.650	90%	100%	4021
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Başköy Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	563	Y.Y.L. STANDARTI (BAŞKÖY) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	66.000,00	54.280,00	54.503,09	11.496,91	2.000	89%	100%	2008
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Bazarcı Köyü Köyü Yolu 500 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	93	Y.Y.L. STANDARTI (BAZARCI) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	214.500,00	192.852,78	246.222,37	-31.722,37	1.450	100%	100%	9072
Y	OSMANIYE	MERKEZ	M	Bazarcı Köyü Köyü Yolu 500 m2 Paçke Yolu 1.yapım Standartı Uçlaştırma Projesi	MAKAS	1	48	Y.Y.L. STANDARTI (BAZARCI) (BİRLİK) ESİ	PARKKE	KÖYÜKÜ	123.750,00	101.775,00	118.325,86	7.424,16	3.750	94%	100%	8434

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	210	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	2 118.00	20 628.47	900 000						90%	90%	1				815
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	14	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	10 809.00	10 630.62	13 000						90%	90%	1				420
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	574	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	7 566.00	7 213.64	13 000						90%	90%	1				200
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	81	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	63 909.00	61 940.71	1 000 000						100%	100%	1				2440
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	229	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	116 198.00	108 837.20	1 000 000						100%	100%	1				2 000
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	308	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	94 580.00	83 526.00	1 000 000						90%	90%	1				3 000
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	208	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	41 480.00	52 930.00	1 000 000						100%	100%	1				2 000
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	512	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	24 320.00	22 779.90	1 000 000						100%	100%	1				1 000
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	20	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	101 336.00	94 460.65	1 000 000						90%	90%	1				3 112
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	728	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	11 350.00	14 781.62	1 000 000						100%	100%	1				584
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	308	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	11 350.00	11 440.57	1 000 000						100%	100%	1				152
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	124	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	67 827.00	60 095.78	1 000 000						90%	90%	1				2 108
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	346	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	16 214.00	16 249.66	1 000 000						100%	100%	1				152
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	247	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	13 782.00	12 377.08	1 000 000						90%	90%	1				480
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	80	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	6 621.00	7 846.41	1 000 000						100%	100%	1				100
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	319	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	124 603.00	108 184.70	1 000 000						90%	90%	1				1 282
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	409	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	108 091.00	95 422.47	1 000 000						90%	90%	1				3 700
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	1454	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	162 137.00	139 742.03	1 000 000						90%	90%	1				5 523
OSMANIYE	KADIRI I	IN	AKKOPAC	ABRKEZ	1	60	YIL STANADIN GELISIRIM DURUMU	PARKI	KOTU	43 337.00	40 497.60	1 000 000						90%	90%	1				1 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

BAKIM YILI YERİ KÖY	İL	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NEFİS	NİTELİĞİ (YENİ TESİS GELİŞTİRME BAKIM ONARIM)	KONUSU (“SULU”, “YETERLİ”, “YETERLİ YOK”)	PROGRAM ÖBNEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI		HARCAMA TUTARI		ARTIŞ ÖLÇÜSEK MİKTARI		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İSTİFİN DİREKTİFİ				
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)						İL	İL	K	İL	L	İL	İL	FİZİKİ	MADDİ	BİTİRİ	DEVAM EDİYOR	İHTİSAS SAYISI	İHTİSAS YILI	ASSTELANLAR
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Sahine ve Orlanme Köyleri 4103 metre İqnesuyu Şebke Değişim Tesis Geliştirme Projesi	Merkez	2	164	157	TESİS GELİŞTİRME E	SUYU YETERSİZ	160.713.000	135.700.000	135.700.000	135.700.000	135.700.000	25.013.000	%100	%84	1					Bu proje ile 4083 metre Şebke hatlı saptılmıştır
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kıranlı Köyü İqnesuyu 10068 Şebke Değişim Tesis Geliştirme Projesi	Merkez	1	761		TESİS GELİŞTİRME E	SUYU YETERSİZ	400.000.000	371.700.000		385.807.95		14.492.05	%100	%96	1					Bu proje ile 10068 metre Şebke hatlı saptılmıştır
EK	OSMANİYE	MERKEZ	Bahçe Köyü İqnesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Merkez	1			YENİ TESİS	SULU	188.581.56	188.581.56		188.579.23		2.31	%100	%100	1					29.09.2021 tarihi ve 2021/1 sayılı II Tah. Kom. Kararı ile yol projelerinden artan 120.117.371.28.959 14-149.076.51 111 ve İqnesuyu projelerinden artan 39.505.05 TL olmak üzere toplam 188.581.56 TL olmak üzere bu projeye aktarılmıştır Bu proje ile 80 tonluk İqnesuyu deposu yapılmıştır 31.12.2021 tarihi itibarı ile artan 2.33 TL İLKBAK hesaplarında sıfırlanmıştır
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Çatlık Köyü İqnesuyu İsale ve Depo Bakım ve Onarım Projesi (ON PROJESİ) VAR	Merkez	1	347		BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	100.712.000	108.204.200		108.204.200		-7.472.200	%100	%100	1					27.08.2021-26.3 tarihli sayılı Valilik Olur'u ile, yol projelerinden (Parsak Mentece) 1.292.20.01 ve İqnesuyu GİS projesinden 6.180.00 TL olmak üzere toplam 7.472.20 TL bu projeye aktarılmıştır Yeni ödeneği: 100.712.000 TL 7.472.200 TL 834.20 TL, alınmıştır
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Bayındırlık - Çekirgeci Grubu İqnesuyu İsale Hatlı Bakım ve Onarım Projesi	10 köy 25 bağlı	10	25	6.869	BAKIM ONARIM	SULU	60.000.000	53.271.400		53.271.400		6.728.600	%100	%83	1					Bu proje ile 850 metre İsale hatlı saptılmıştır Bu projeden artan 6.728.60 TL ödenek ile birikte yol projelerinden artan 94.998.00 TL olmak üzere toplam 101.726.60 TL ödenek: 26.11.2020-809 tarihli sayılı Valilik Olur'u ile, yol projelerine (7 adet park ve 1 adet köprü/merdiven) projelerine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Günlük - Güzelçay - Pir Sultanlı İqnesuyu İsale Hatlı Yeni Tesis Projesi (ON PROJESİ) VAR	GÜMÜŞ GÜZELÇAY PİR SULTANLI	3	481 211 659		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300000	PROJE İPTAL EDİLDİ		V. Olur'u ile (09/09/2020)		300000	%100	%100						1

[illegible]