

T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.09.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENİ BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN					
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
BİREYSEL FOSFETİK (Ad)											
SİZİRMALİ FOSFETİK (Ad)											
SİZİRMASIZ FOSFETİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENİ BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
KANALİZASYON SİSTEMİ (m)		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVLİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musta8048@hotmail.com

06 .../10/2021

Dr. Erdinç YILMAZ

Dr. Erdinç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin DİDİN
Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.09.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	TOPLAM	PARKE	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	KOPRÜ (Adet)	SENAT YAPISI	KÖY SAYISI	ÜNİTE NÜFUS
	BİTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+I	N=B+K+H+K	O=C+J+L+L
	DEVAM EDEN	3		3	12		12						0	15	0	15
	THALE AŞAMASINDA OLAN	1		1	83		83						0	84	0	84
	BAŞLAMAYAN	5		5	13		13						0	18	0	18
	İPTAL	6		6	37		37						0	43	0	43
	TOPLAM	15	0	15	145	0	145	0	0	0	0	0	0	160	0	160

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU																	
İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİVE (Km)	STABİLİZ E (Km)	ASFALT		BETON			PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN						5,25				461.830	4,00			83	111	40	52.044
BİTEN										20.200							

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU														
	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN					FAYDALANAN ACAK NÜFUS		
		KÖY		BAĞLIŞI			KÖY		BAĞLIŞI					
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	FAYDALANA CAK NÜFUS	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)		SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM
İl:	YENİ TESİS		9		1	10	4.226							
	TESİS GELİŞTİRME		3		1	4	2.195							
	BAKIM ONARIM		5			5	2.613							
	TOPLAM	0	17	0	2	19	9.034	0	0	0	0	0	0	0

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU														
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN							
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUDU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUDU GÖLETİ	TOPLAM		
YENİ TESİS						0						0		
TESİS GELİŞTİRME						0						0		
BAKIM ONARIM						0						0		
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROJEDEN YARALANAN NÜFUS (ADET)						0						0		
PROJEDEN YARALANAN GİFTLİ SAYISI (ADET)														
PROJEDEN YARALANAN HAZIRLANAN ALAN (HEKTAR)														
B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0		
K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0		

2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(30.09.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	G=C-F
İÇMESUYU	2.499.218,00		1.249.609,00	389.389,97		1.249.609,00
YOL	19.707.195,00		9.853.597,50	12.442.533,60	508.337,62	9.345.259,88
SULAMA						0,00
ATIKSU						0,00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ		380.745,00			380.745,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ					0,00
	ASFALT	1.000.000,00	500.000,00			500.000,00
	AKARYAKIT	100.000,00	50.000,00			50.000,00
	BORU ALIMI	700.000,00	350.000,00			350.000,00
	SAYISAL HARİTA					0,00
	OTOKORKULUK YAPIMI					0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ					0,00
	YEDEK PARÇA					0,00
	ARAÇ KİRALAMA	250.000,00	125.000,00			125.000,00
	ETÜD PROJE					0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK					0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	350.000,00	175.000,00	336.960,80	336.960,80	-161.960,80
	MADENİ YAĞ	100.000,00	50.000,00			50.000,00
TOPLAM		25.467.903,00	0,00	12.733.951,50	508.337,62	11.888.653,08

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKİYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI (İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetlerinin kullanılan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KÖYDES 2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
(31.08.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÖY "Y" "D.E." "KÖY" "İLK"	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NİTİS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİR ME", "YENİ BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ ", "YENİ "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU				
													ADİ	YERİ (KÖY/ÜNİTE)					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yeniköy, Kırmıtlı, Değirmenocağı ve Sakarçalık Köyleri (16000 metre) İçmesuyu Isale Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi	YENİKÖY	Merkez	1	587	YENİ TESİS	SULU	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	I				
				KIRIMITLI	Merkez	1	728												
				DEĞİRMENOC AĞI	Merkez	1	410												
				SAKARÇALIK	Merkez	1	498												
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kırıklı Köyü İçmesuyu (9484 metre) Isale Hattı Yeni Tesis Projesi	KIRIKLI	Merkez	1	177	YENİ TESİS	SULU	500 000,00	389 389,97	500 000,00	0,00	0,00	I				
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kaptaj Bakım Onarım Projesi (1 adet)					BAKIM ONARIM	SULU	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	I				
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Savranlı Köyü İçmesuyu Isale Hattı Yenileme Bakım Onarım Projesi	SAVRANLI	Merkez	1	173	BAKIM ONARIM	SULU	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	I				
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökustafalı Köyü İçmesuyu Isale Hattı Yenileme Bakım Onarım Projesi	GÖKMUSTAFALI	Merkez	1	228	BAKIM ONARIM	SULU	150 000,00	127 440,00	22 560,00	0,00	0,00	I				Bu projeden artan: 22 560,00 TL ödenek; 29.09.2021-2021/1 sayılı İl Tah. Kom. Kararıyla İnderesi köyü depo yapımına aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İnderesi Köyü 30 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	İNDERESİ	Merkez	1	186	YENİ TESİS	SULU	60 000,00	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00	I				

Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Gökçayır Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez	1		639	HAKIM ONARIMI	SİLİDİ	70 000,00					%600					
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Pirsultanlı Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1		629	HAKIM ONARIMI	SİLİDİ	120 000,00					%600					
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Yazlamazlı Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez	1		944	HAKIM ONARIMI	SİLİDİ	50 000,00					%600	1			Bu proje ile, 63'lük, 1980 metre şebeke borusu alındı.	
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Bayındırlı Köyü İçmesuyu İçmesuyu Terfi Hattı ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	BAYINDIRLI	Merkez	1		400	YENİ TESİS	SİLİDİ	130 000,00					%600	1			Bu proje ile, 100 m³ ödeyeceği su alınmıştır.	
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Çifti Köyü İçmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	ÇİTLİ	Merkez	1		684	YENİ TESİS	SİLİDİ	168 000,00					%600	1			Bu proje ile, 274 metre sondaj çalışması sonucu su alınamamıştır. %50 ödenecektir.	
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Çotlu Köyü İçmesuyu İçmesuyu Terfi Hattı ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	ÇOTLU	Merkez	1		126	YENİ TESİS	SİLİDİ	166 000,00					%600					
Y	OSMANIYE	DİZİÇİ	Gökçayır Köyü İçmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez				YENİ TESİS	SİLİDİ	130 000,00					%600					
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Akçalaş Köyü Aydınlar (Kocatepe) Bağlısı İçmesuyu Temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	AKÇALIAŞ	Aydınlar (Kocatepe)	1		430	YENİ TESİS	SİYUH YATIRILMAZ	100 000,00					%600		1			
Y	TOPRAKKALE	ASLANPINARI	Aslanpinarı Lalegözü ve Sayhüyüğü Köyleri İçmesuyu Kuyusu (3 adet GES (Güneş Enerjisi Santral)) Tesis Geliştirme Projesi	ASLANPINARI	Merkez	1		460	YENİ TESİS	SİLİDİ	235 218,00					%600		1		28.05.2021-157 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 2020 köy-yollarından artan 4 591,52 TL üdenğin bu projeye birlikte kullanılması karar altına alınmıştır.	
GENEL TOPLAM						17	2	9.034			2.499.218,00	599.389,97	0,00	2.394.338,00			3	1	5	6	0